


下伏間江福田線立体交差整備事業の施工手順イメージ(案)


①仮踏切、迂回路設置

JR区間: 仮踏切設置
市区間: 迂回路設置



②Ⅰ期工事: 南側ボックス、アプローチ工事


JR区間: 南側ボックス工事
市区間: 南側アプローチ工事



③Ⅰ期工事: 仮踏切撤去、道路付属物設置

JR区間: 仮踏切撤去
市区間: 照明・排水ポンプ・消雪


2車線供用開始



④Ⅰ期工事: 北側ボックス工事



JR区間: 北側ボックス(残2車線分)工事

JR区間工事完了
(JRとの協定履行完了)



⑤Ⅱ期工事: 北側アプローチ工事



断面図



現在はこちらです！



⑥Ⅱ期工事: 仮壁撤去工事

断面図



⑦Ⅱ期工事: 消雪・舗装工事



断面図



⑧Ⅱ期工事完了

4車線供用開始

断面図



令和6年5月