

工事監査結果報告

地方自治法第199条第5項の規定による工事監査を高岡市監査基準に基づき実施しましたので、同条第9項の規定により、次のとおりその結果を報告します。

また、同条第10項の規定により、意見を提出します。

1 監査対象、監査期間及び実施場所

監 査 対 象	監 査 期 間
(1) 高岡市同報系防災行政無線設備更新工事 (2) 市営高岡中央駐車場西側壁面改修工事 令和6年度末までに完工または完工予定で、5,000千円以上の工事から上記の2件を選定した。	令和7年5月15日 }
	令和7年6月26日
	実 施 場 所
	(1) 監査委員室 (2) 無線室 (3) 市営高岡中央駐車場

2 監査を実施した監査委員

廣 嶋 康 雄 永 原 善 巳 水 口 清 志

3 監査の着眼点

監査実施上の着眼点は、次のとおりである。

- (1) 工事施工の決裁手続は適正に行われているか。
- (2) 入札方法、見積期間、落札額等は適切か。
- (3) 契約日、契約金額、請負業者、工期、契約保証金等は適切か。
- (4) 設計書、設計図面等は的確に作成されているか。また、積算基準、積算資料等の運用は適切か。
- (5) 一括下請負禁止条項は守られているか。
- (6) 監督員選任の通知は適切に行われているか。
- (7) 現場代理人、主任技術者、監理技術者等の選任届の提出は適切になされているか。
- (8) 工事記録写真、各種承諾図書等の請負人提出書類は完備しているか。
- (9) 検査記録は整備されているか。また、検査の実施時期に遅れはないか。
- (10) 工事請負代金の支払日及び支払額は適切か。

4 監査の主な実施内容

令和6年度において執行された事務事業が関係法令に基づいて適正に処理されているかについて行った。監査に当たっては、予算配当課からそれぞれの工事の種類、規模、必要性等について説明を求めるとともに、これらの工事に係る契約関係書類、設計図書その他必要な書類について、設計者、監督員等の職員から説明を聴取した。また、併せて施工状況について現地調査を実施した。

5 工事の概要並びに監査の結果及び意見

工事の概要並びに監査の結果及び意見は、次のとおりである。

(1) 高岡市同報系防災行政無線設備更新工事

① 工事の概要

- ・ 予算担当課 総務部危機管理課
- ・ 設計担当課 総務部危機管理課
- ・ 工事内容 電気通信工事
(親局設備(高岡市役所内)、遠隔制御局設備(高岡市消防本部内)、二上山中継局中継局設備(二上山中継局)、ネットワーク設備(市役所⇄消防本部等)、防災情報一斉配信システム連携設備 各1式)
- ・ 工事場所 高岡市 広小路外 地内
- ・ 入札方法 条件付き一般競争入札
- ・ 入札業者数 1 者
- ・ 請負業者 富山市東田地方1丁目1番30号
西日本電信電話・赤尾高岡市同報系防災行政無線設備更新工事
特定建設工事共同企業体
- ・ 契約金額 54,890,000円
- ・ 工事期間 令和6年2月14日から令和7年3月14日まで
- ・ 工事完工日 令和6年12月9日

② 監査の結果及び意見

当該工事については、工事施工決裁手続、入札方法、契約手続、設計図書の作成、工事費の積算、下請の状況、工事写真等の施工記録、完工検査の実施時期、代金の支払方法等について、書類を審査するとともに、関係職員等からの説明聴取を行った結果、いずれも適正と認められた。

また、関係職員の立ち会いにより、現地調査を実施し、施工状況を確認した。

今後とも工事の実施に当たっては、適正な管理、監督に努められたい。

(2) 市営高岡中央駐車場西側壁面改修工事

① 工事の概要

- ・ 予算担当課 都市創造部都市計画課
- ・ 設計担当課 都市創造部営繕課
- ・ 工事内容 建築一式工事
(施設西側面ALC壁の張替改修及び塗装吹付、屋上PH階のALC壁面の吹付改修)
吹付面積 658㎡ (新規及び改修部含む)
ALC板張替面積 210㎡
- ・ 工事場所 高岡市 下関町 地内
- ・ 入札方法 条件付き一般競争入札
- ・ 入札業者数 1 者
- ・ 請負業者 高岡市中川栄町3番1号
大栄建設株式会社
- ・ 契約金額 (当初) 21,059,500円
(変更) 22,050,600円
- ・ 工事期間 令和6年7月16日から令和7年1月15日まで
- ・ 工事完工日 令和7年1月15日

② 監査の結果及び意見

当該工事については、工事施工決裁手続、入札方法、契約手続、設計図書の作成、工事費の積算、下請の状況、工事写真等の施工記録、完工検査の実施時期、代金の支払方法等について、書類を審査するとともに、関係職員等からの説明聴取を行った結果、いずれも適正と認められた。

また、関係職員の立ち会いにより、現地調査を実施し、施工状況を確認した。

今後とも工事の実施に当たっては、適正な管理、監督に努められたい。