

工事監査結果報告

地方自治法第199条第5項の規定による工事監査を高岡市監査基準に基づき実施しましたので、同条第9項の規定により、次のとおりその結果を報告します。

1 監査対象、監査期間及び実施場所

監 査 対 象	監 査 期 間
(1) ふくおか総合文化センター照明器具取替工事 (2) ふくおか総合文化センター自動火災報知設備更新工事	令和4年5月16日 } 令和4年6月28日
令和3年度末までに完工または完工予定で、5,000千円以上の工事から上記の2件を選定した。	実 施 場 所
	(1) 監査委員室 (2) 高岡市ふくおか総合文化センター

2 監査を実施した監査委員

廣 嶋 康 雄 永 原 善 巳 水 口 清 志

3 監査の着眼点

監査実施上の着眼点は、次のとおりである。

- (1) 工事施工の決裁手続は適正に行われているか。
- (2) 入札方法、見積期間、落札額等は適切か。
- (3) 契約日、契約金額、請負業者、工期、契約保証金等は適切か。
- (4) 設計書、設計図面等は的確に作成されているか。また、積算基準、積算資料等の運用は適切か。
- (5) 一括下請負禁止条項は守られているか。
- (6) 監督員選任の通知は適切に行われているか。
- (7) 現場代理人、主任技術者、監理技術者等の選任届の提出は適切になされているか。
- (8) 工事記録写真、各種承諾図書等の請負人提出書類は完備しているか。
- (9) 検査記録は整備されているか。また、検査の実施時期に遅れはないか。
- (10) 工事請負代金の支払日及び支払額は適切か。

4 監査の主な実施内容

令和3年度において執行された事務事業が関係法令に基づいて適正に処理されているかについて行った。監査に当たっては、予算配当課からそれぞれの工事の種類、規模、必要性等について説明を求めるとともに、これらの工事に係る契約関係書類、設計図書その他必要な書類について、設計者、監督員等の職員から説明を聴取した。また、併せて施工状況について現地調査を実施した。

5 工事の概要及び監査の結果

工事の概要及び監査の結果は、次のとおりである。

(1) ふくおか総合文化センター照明器具取替工事

① 工事の概要

- ・ 予算担当課 教育委員会生涯学習・スポーツ課
- ・ 設計担当課 都市創造部営繕課
- ・ 工事内容 照明器具工事一式
(照明器具取替、非常灯・誘導灯取替、照明制御装置更新)
- ・ 工事場所 高岡市福岡町大滝地内
- ・ 入札方法 条件付き一般競争入札 (事前審査方式)
- ・ 入札業者数 4 者
- ・ 請負業者 高岡市大坪町三丁目 5 番19号
北陸エレコン・北日本ふくおか総合文化センター照明器具取替
工事特定建設工事共同企業体
- ・ 契約金額 82,467,000円
- ・ 工事期間 令和3年11月9日から令和4年3月15日まで
- ・ 工事完工日 令和4年3月15日

② 監査の結果

当該工事については、工事施工決裁手続、入札方法、契約手続、設計図書の作成、工事費の積算、下請の状況、工事写真等の施工記録、完工検査の実施時期、代金の支払方法等について、いずれも適正と認められた。

また、現地調査を実施した結果、施工状況についても良好であった。

(2) ふくおか総合文化センター自動火災報知設備更新工事

① 工事の概要

- ・ 予算担当課 教育委員会生涯学習・スポーツ課
- ・ 設計担当課 都市創造部営繕課
- ・ 工事内容 自動火災報知設備更新
- ・ 工事場所 高岡市福岡町大滝地内
- ・ 入札方法 指名競争入札
- ・ 入札業者数 4者
- ・ 請負業者 高岡市熊野町1番35号
フジサワ電機株式会社
- ・ 契約金額 (当初) 5,676,000円
(変更) 6,152,300円
- ・ 工事期間 令和3年12月21日から令和4年3月15日まで
- ・ 工事完工日 令和4年3月15日

② 監査の結果

当該工事については、工事施工決裁手続、入札方法、契約手続、設計図書の作成、工事費の積算、下請の状況、工事写真等の施工記録、完工検査の実施時期、代金の支払方法等について、いずれも適正と認められた。

また、現地調査を実施した結果、施工状況についても良好であった。