

通学路安全確保事業の進捗状況について

通学路安全確保事業については、昨年 9 月補正で予算化し、10 月から各小学校に出向き調査結果を説明するとともに今後整備する予定箇所の優先順位等について協議を行い、1 月末に発注を行なった。

今年度の整備箇所は、校下ごとに危険度からみた優先順位を整理し、整備が必要とされる 440 箇所のうちの約 1/3 にあたる 138 箇所において、安全柵の設置や外側線の設置などの整備を今年度中に終えることとしている。

なお、来年度については、今年度中に整備予定箇所などについて各小学校などと協議を進めることとし、早期発注を図り、遅くとも 2 学期が始まるまでに整備を完了するよう取り組みたいと考えている。

担当課：土木維持課 道路担当

TEL 64-1453

着手前後の例

安全柵がない（六家地内）



外側線がない（戸出市野瀬地内）



< BEFORE >

< AFTER >