

**平成27年度進行管理・評価シート**  
**高岡市歴史的風致維持向上計画（平成23年6月8日認定）**  
（最終変更平成28年3月 日）

**口進捗評価シート(様式1)**

①組織体制(様式1-1)		
1 計画の実施と推進体制	.....	1
②重点区域における良好な景観を形成する施策(様式1-2)		
1 景観計画の活用	.....	2
2 都市計画法の活用	.....	3
3 屋外広告物に関する規制	.....	4
③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項(様式1-3)		
1 瑞龍寺山門ほか8棟保存修理事業	.....	5
2 前田利長墓所整備事業	.....	6
3 勝興寺大広間及び式台ほか11棟保存修理事業	.....	7
5 高岡市伏木気象資料館復原修理事業	.....	8
6 市内町家等再生事業	.....	9
7 金屋町鋳物工場跡地整備事業	.....	10
9 山町筋重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業	.....	11
10 金屋町重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業	.....	12
15 山町・金屋町道路整備事業	.....	13
16 県道・岡笹川線道路整備事業	.....	14
17 高岡御車山保存修理事業	.....	15
21 菅笠保全対策事業	.....	16
25 次世代型ものづくり人材育成事業	.....	17
27 伝統工芸産業希少技術継承事業	.....	18
28 次世代クリエイター工房開設支援事業	.....	19
29 文化財等修理補助事業	.....	20
30 菅栽培調査事業	.....	21
31 ものづくり・デザイン科推進事業	.....	22
32 前田家関連史跡調査事業	.....	23
33 町並み保存・都市景観形成補助事業	.....	24
34 金屋町楽市開催事業	.....	25
35 獅子舞大競演会開催事業	.....	26
36 土蔵づくりのある山町筋イベント助成事業	.....	27
37 祭行事・イベント振興事業	.....	28
38 「高岡再発見」プログラム事業	.....	29
④文化財の保存又は活用に関する事項(様式1-4)		
1 文化財の調査・研究の充実	.....	30
2 文化財の適切な保存管理	.....	31
3 郷土教育と人材育成の継続	.....	32
⑤効果・影響等に関する報道(様式1-5)		
1 効果・影響等に関する報道	.....	33
⑥その他(様式1-6)		
1 ストリート構想に基づく施策・事業の推進	.....	34
2 歴史まちづくり事業の住民活動等への広がり	.....	35

評価軸① 組織体制		評価対象年度	平成27年度
項目		現在の状況	
1 計画の実施と推進体制		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
計画に記載している内容	高岡市歴史的風致維持向上計画の実施及び推進に係る連絡調整を行うため、法に基づき高岡市歴史まちづくり協議会を組織し協議する。また、歴史都市形成プロジェクトの推進及び計画に基づく施策・事業の進捗を図るための庁内組織として、副市長をトップとする「歴史まちづくり推進会議」を設置し協議する。その他、必要に応じて都市創造部長をトップとし、関係部局の課長級職員で幹事会を開催する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
歴史まちづくりの推進や関連する取り組み状況の市民への周知方法、伝統工芸技術の保存継承対策等の各諸課題について検討した。 【定量的評価】 協議会1回開催、推進会議2回開催、幹事会3回開催			
進捗状況 ※計画年次との対応		実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
第8回高岡市歴史まちづくり協議会 		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 第8回協議会(平成28年2月29日開催)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の進行管理・評価について</li> <li>・計画の変更について</li> <li>・H28年度の計画推進について</li> </ul> </li> <li>◎ 第9回推進会議(平成27年12月1日開催)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画事業の進捗状況について</li> <li>・計画の変更について</li> </ul> </li> <li>◎ 第10回推進会議(平成28年2月17日開催)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の進行管理・評価について</li> <li>・計画の変更について</li> <li>・H28年度の計画推進について</li> </ul> </li> <li>○ 第13回幹事会(平成27年9月5日開催)</li> <li>○ 第14回幹事会(平成27年11月21日開催)</li> <li>○ 第15回幹事会(平成28年2月10日開催)</li> </ul>	
第10回歴史まちづくり推進会議 			





評価軸②-3

重点区域における良好な景観を形成する施策

	評価対象年度	平成27年度
項目	現在の状況	

3 屋外広告物に関する規制	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
---------------	---


計画に記載している内容 富山県屋外広告物条例に抵触する違反屋外広告物の是正指導等、適正化の徹底を図るとともに、高岡市条例の制定について検討していく。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で  
 富山県屋外広告物条例の改正に伴い既存不適格となった屋外広告物の是正に対して、条例の趣旨説明や是正に向けた働きかけを行ったほか、違反広告物の是正を図っている。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	

状況を示す写真や資料等

違反広告物の是正事例  
 (高さ14mから10mへ、表示面積を56㎡から26㎡へ改善)



是正前

▶



是正後

評価軸③-1

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	平成27年度
項目	現在の状況	

1 瑞龍寺山門ほか8棟保存修理事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
-------------------	---

事業期間	平成24年度～平成32年度
------	---------------

支援事業名	国宝重要文化財等保存整備費補助金
-------	------------------

計画に記載している内容	瑞龍寺禅堂等の柿葺屋根等に傷みがみられることから保存修理を実施する。
-------------	------------------------------------

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

平成27年度において以下の工事を実施した。  
 禅堂:屋根工事完了  
 法堂:天井画の修復  
 大庫裏:仮設工事、屋根工事ほか

進捗状況 ※計画年次との対応

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
--	--------------------------

状況を示す写真や資料等

【大庫裏】仮設設置



【法堂天井画】修理の様子



評価軸③-2

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	平成27年度
項目	現在の状況	

2 前田利長墓所整備事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
--------------	---

事業期間	平成25年度～
------	---------

支援事業名	国宝重要文化財等保存整備費補助金
-------	------------------

計画に記載している内容	国指定史跡前田利長墓所について、保存管理計画及び整備基本計画に基づく復原修理事業を実施する。
-------------	--

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

平成27年度 内堀の範囲確認調整、整理を行った。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	
--	--

状況を示す写真や資料等

樹木整理前



樹木整理後



評価軸③-3

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	平成27年度
			現在の状況
<b>3 勝興寺大広間及び式台ほか11棟保存修理事業</b>			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	平成17年度～平成32年度		
支援事業名	国宝重要文化財等保存整備費補助金		
計画に記載している内容	勝興寺大広間及び式台ほか11棟(重要文化財)の保存修理を実施する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成27年度は以下の工事を実施した。 大広間及び式台: 木工事、屋根工事、左官工事、建具工事完了 宝蔵: 解体工事、基礎工事ほか 書院及び奥書院: 基礎工事、木工事、耐震補強工事ほか 式台門: 解体工事ほか 御内仏及び御霊屋: 木工事ほか			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等

【大広間】屋根工事完了



【宝蔵】解体工事



評価軸③-4

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	平成27年度
項目	現在の状況	

5 高岡市伏木気象資料館復原修理事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
--------------------	---

事業期間 平成26年度～平成28年度

支援事業名 歴史と文化が薫るまちづくり事業(富山県)

計画に記載している内容 旧伏木測候所の遺構である伏木気象資料館(登録有形文化財)を歴史的風致形成建造物に指定し、現在失われている望楼の復原を中心とした保存修理を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

平成27年度は以下の事業を行っている。  
 ・望楼(旧測風塔)の復原設計  
 ・望楼(旧測風塔)の復原のための構造補強

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	
--	--

状況を示す写真や資料等



現状



望楼の様子

評価軸③-5 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	平成27年度
項目		現在の状況	
<b>6 市内町家等再生事業</b>		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成24年度～平成32年度		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)		
計画に記載している内容	登録有形文化財をはじめとする市内の町家に経年劣化や損傷が見られることから、歴史的風致形成建造物に指定し、その修理に対し補助金を交付する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
登録有形文化財を歴史的風致形成建造物に指定し、その修理に対し補助金を交付した。(実績1件)			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
<p>【平成27年度事例】 歴史的風致形成建造物「大手町神明社拝殿」</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>修理前</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>修理中</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <p>修理前(主屋外観・壁)</p> <p>修理後(主屋外観・壁)</p> </div>			

評価軸③-6

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	平成27年度
項目		現在の状況	
<b>7 金屋町鋳物工場跡地整備事業</b>		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成26年度～平成28年度		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)		
計画に記載している内容	金屋本町にある富田家鋳物工場跡地において、鋳物工場を歴史的風致形成建造物に指定し、その復元修理を行い、資料保存及び体験交流施設として活用するとともに、金屋の町並み保存の一環として敷地を住民用駐車場として整備する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成27年度・体験交流施設について、事業計画地を移しての整備を検討している。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	上記検討を進める。		
状況を示す写真や資料等			
 <p style="text-align: center;">現況</p>  <p style="text-align: center;">調査状況</p>			

評価軸③-8

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	平成27年度
項目	現在の状況	

9 山町筋重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
--------------------------	---

事業期間 平成13年度～

支援事業名 国宝重要文化財等保存整備費補助金

計画に記載している内容 山町筋重要伝統的建造物群保存地区において、伝統的建造物の修理、非伝統的建造物の修景事業を実施する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

平成27年度事業内容  
 伝統的建造物の修理 土蔵1件(2棟)  
 非伝統的建造物の修景 店舗1件

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

【修理事例】



【若森家土蔵】修理



【若森家土蔵】修理中

【修理事例】



【高岡信用金庫】修理前



【高岡信用金庫】修理

評価軸③-9

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	平成27年度
--	--------	--------

項目	現在の状況
10 金屋町重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間	平成25年度～
------	---------

支援事業名	国宝重要文化財等保存整備費補助金
-------	------------------

計画に記載している内容	金屋町重要伝統的建造物群保存地区において、伝統的建造物の修理、非伝統的建造物の修景事業を実施する。
-------------	---

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

平成27年度事業内容  
 伝統的建造物の修理 主屋3件  
 非伝統的建造物の修景 主屋1件

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
----------------	--------------------------

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

【修理事例】



【金森家主屋】修理前



【金森家主屋】修理後

【修景事例】



【竹中家主屋】修景前



【竹中家主屋】修景工事中

評価軸③-10

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	平成27年度
項目	現在の状況	

15 山町・金屋町道路整備事業	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
-----------------	---

事業期間	平成25年度～平成27年度
------	---------------

支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)
-------	------------------------

計画に記載している内容	たかおかストリート構想に基づき、市道堀上町金屋町線において、カラー舗装や側溝布設替などの修景整備を行う。
-------------	--

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

平成27年度は、デザイン照明設置工事及び一部消雪工事等を実施した。  
これにより全区間の修景整備は完了した。

進捗状況 ※計画年次との対応

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
--	--------------------------

状況を示す写真や資料等



施工後(南側から)



施工後(北側から)

評価軸③-11

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	平成27年度
項目	現在の状況	

16 県道岡・笹川線道路整備事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
------------------	---

事業期間	平成26年度～平成30年度
------	---------------

支援事業名	社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業) 市単独
-------	--------------------------------

計画に記載している内容	県道岡・笹川線の(都)中央線区間において、カラー舗装や側溝敷設替などの修景整備を行う。
-------------	---

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

今年度は、平成26年度に策定した基本計画及び整備内容に関する地元からの意見・要望を踏まえ、関係機関等と継続協議を行った。今後は、整備内容や整備規模等を踏まえ、関係機関等と連携を図りながら、測量設計や事業化へ向けた取り組みを進める。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
----------------	--------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	
--	--

状況を示す写真や資料等



福岡町の町並み



旧北陸道(西側から)

評価軸③-12

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	平成27年度
項目	現在の状況	

17 高岡御車山保存修理事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
----------------	---

事業期間	平成17年度～
------	---------

支援事業名	国宝重要文化財等保存整備費補助金
-------	------------------

計画に記載している内容	重要有形民俗文化財「高岡御車山」の山車に経年劣化や損傷がみられることから、順次修理を実施する。
-------------	---

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

平成27年度 小馬出町山車の車輪(2輪)、御馬出町幔幕の修繕を実施した。

進捗状況 ※計画年次との対応

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
--	--------------------------

状況を示す写真や資料等

【小馬出町】車輪監修



【御馬出町】幔幕修理完了



評価軸③-14

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	平成27年度
項目		現在の状況	
<b>21 菅笠保全対策事業</b>		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成25年度～		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	重要無形民俗文化財である越中福岡の菅笠は、菅栽培や製作技術者が減少の一途をたどっていることから、製作技術の維持・存続に向けて菅保全の総合対策事業を実施するもの。 菅笠づくりの後継者育成指導や研修、スゲ栽培の調査・勉強会、新商品の開発などを行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成27年度は以下の事業を行った。 ・菅笠製作技術後継者育成事業(技術習得のための育成事業) ・スゲ草栽培推進事業(スゲ栽培の現況把握やスゲ栽培勉強会、スゲ栽培ボランティア育成) ・菅笠展示・実演(市内外のイベント会場において出展) ・新製品ブランド化等事業(デザイン工芸センター等と菅笠製作技術を活用したスゲ製品の商品開発) ・菅笠展覧会・コンテスト開催			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	(課題)・高齢化による技術保持者の減少 (対応策)・後継者育成事業の研修生や農村支援団体や県内大学生の活用		
状況を示す写真や資料等			

ブランド化小委員会(スゲ製品の商品開発)



あらかわ伝統技術  
(菅笠展示・実演・販売・体験)



(笠縫い→)  
(笠骨↓)



評価軸③-15 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	平成27年度
項目		現在の状況	
<b>25 次世代型ものづくり人材育成事業</b>		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	昭和43年度～(基礎・研究コース)、平成12年度～(造形コース※)、平成26年度～(3D造形コース) ※27年度、専門コースから名称変更		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	伝統工芸産業に関わる人材に対して、伝統的工芸技術から最先端の3D技術を活用した幅広い技術習得を目的としたスクール事業を実施する。 総合的に技術を身に付けるため基礎デザインや伝統工芸(彫金、鑄造、塗り、青貝、蒔絵)及び3Dプリンターによる立体造形技術の習得を目指す。 また、伝統技術と先端技術の融合による新たな人材育成につなげることで、新商品・新技術の開発の活性化に結び付け、伝統工芸産業の高度化を図る。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
高岡市の伝統工芸産業である銅器・漆器について、高岡市伝統工芸産業技術保持者、伝統工芸士などを講師に迎え、デザインの初歩知識と基礎技法の修得、工芸品制作に必要な材料、技術に関する実践の内容を中心に産地の技術力向上、人材育成を目的として実施。 <内容> (1)金工・漆工基礎研究コース(2年間) デザイン概論、工芸技術概論、道具制作、基礎技法、加飾技術を中心に実習。週1回、年間約28回 (2)金工・漆工造形コース(1年間) 加飾技術に加えて、総合的な造形感覚を養う。月2回、年間19回 ※27年度、専門コースから名称変更 (3)3D造形コース(1年間) 3Dプリンターを活用した立体造形とデータ作成法を学ぶ。月2回、年間10回  <実績> <平成27年度(第24期後期)> 金工基礎コース 8名(第24期継続中) 28回/年 漆工基礎コース 6名(第24期継続中) 27回/年 金工研究コース 4名(第24期継続中) 28回/年 漆工研究コース 7名(第24期継続中) 27回/年 金工造形コース 9名 17回/年 漆工造形コース 5名 17回/年 3D造形コース 5名 10回/年  <成果> (1)修了生一延べ 985名(昭和43年～平成26年度【27年3月末】) (2)伝統工芸作家、クラフトマン、また産業界の中堅技術者として大いに活躍している。			
進捗状況 ※計画年次との対応		実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
金工コース	彫金の実習(基礎コース) 彫金、象嵌の作品制作(研究コース)		インターンシップ
漆工コース	塗りの実習	螺鈿の実習 (研究コース)	3D造形コース
	鑄造の実習 (造形コース)	彫刻の実習	関連する事業所の見

評価軸③-16

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	平成27年度
項目	現在の状況	

27 伝統工芸産業希少技術継承事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
-------------------	---

事業期間 平成24年度～

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 技術継承が危ぶまれている高岡銅器、高岡漆器における希少な伝統的技術・技法を保持する育成者とその継承者に対して支援を行なう。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

平成24年度から、旧「伝統的工芸品技術・技法継承者育成事業」の補助金額(2万5千円/月から5万円/月)と期間(1年間から2年間)を充実させ、「伝統工芸希少技術継承事業」として実施。  
より希少な技術を継承する人材の育成・確保と自立・定住をを促すことで、工芸やものづくり産業の活性化を図る。

- ・<育成者> 内島 正雄 <継承者> 樋川 都市 【部門】 漆器 無地塗・彫刻塗 (平成26年度より継続中)
- ・<育成者> 浦島 俊秀 <継承者> 小畑 公未子 【部門】 銅器 仕上げ

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)


- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

【部門】 漆器 無地塗・彫刻塗



【部門】 銅器 仕上げ



評価軸③-17 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	平成27年度
項目		現在の状況	
28 次世代クリエイター工房開設支援事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成24年度～		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	伝統産業技術者、デザイナーなど次世代を担うクリエイターに対する自立支援・活動支援のため、市内の空き家・空き店舗・空き工場等を活用して開設する工房(作業場)に対し改修費等を支援する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
本市産業振興に資するクリエイティブ産業(創造産業)分野に該当する者への支援として、工芸家、工業デザイナーなどによる市内での新たな工房(作業場)の開設に伴う賃借料(月額上限5万円、最長2年)、取得費(上限120万円)、改修費(上限100万円)、設備機器費(上限40万円)のそれぞれ2分の1以内について補助金を交付する。 ・平成27年度:1件交付決定済み (中島のりみ:貸工房[高岡市本郷1丁目4番1号])改装費			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: center;">27年度交付決定した貸工房(H27.12.24現在陶器の作家へ貸している。)</p>			

評価軸③-18

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	平成27年度
項目		現在の状況	
<b>29 文化財等修理補助事業</b>		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成20年度～		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	高岡地域文化財等修理協会に補助し、高岡の工芸技術の保存継承を図るもの。 また、文化財修理技術の向上や修理に関する資料データの作製等を図っていく。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
・文化財等修理産業創出事業として販路開拓事業(県外へのPR、HP更新等)、人材育成事業(視察、研修会への参加)を実施。また、産・学・官が連携し漆木の育成・管理事業等を実施 ・高岡御車山等の修理工程の記録や職人技の伝承資料を作成し、これら記録、資料作成等を実施。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
			
山車の修復作業の様子			

評価軸③-19  
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	平成27年度
項目	現在の状況	

<b>30 菅栽培調査事業</b>	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
-------------------	---

事業期間 平成22年度～

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 菅田の栽培に関する肥料対策、病虫害対策、乾燥技術等の試験的調査を実施し、菅田作付面積の増加につな

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

菅栽培試験田によるデータ収集調査、菅草講演会を実施し、菅栽培技術の向上を図る。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



育苗後



天日干し



菅田刈取

評価軸③-20

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	平成27年度
--	--------	--------

項目		現在の状況
31 ものづくり・デザイン科推進事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成18年度～

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 本市の伝統工芸である漆器、銅器等を中心に地元の優れた産業について、体験を通じた学習を行う。市内小・中・特別支援学校の5年生、6年生、中学校1年生を対象に、年間35時間の授業を実施する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で





高岡市の伝統工芸や地域の産業について、見たり触れたり体験したりすることにより、豊かな感性と郷土を愛する心を育てることにつながった。  
 平成27年度は、青貝塗りのブローチや彫刻塗りのオルゴール、錫の小物等の制作に取り組んだ。  
**【定量的評価】**  
 「ものづくり・デザイン科」の学習を通して、郷土に誇りを持ったり、高岡のよさを再発見したりすることができたと思う児童生徒の割合  
 約91.7%(3,848人/4,195人)

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

小学校の取り組み例

学校名	小学校	
学年	5年	6年
タイトル	錫製フォトフレーム	青貝塗りのオルゴール箱
写真(活動)		
写真(作品)		

児童生徒の作品を、保護者、市民に広めている例



中学校の取り組み例

学校名	中学校	
学年	1年	
タイトル	鑄造による錫の小物	
写真		

評価軸③-21

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	平成27年度
項目		現在の状況	
<b>32 前田家関連史跡調査事業</b>		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成20年度～平成32年度		
支援事業名	国宝重要文化財等保存整備費補助金		
計画に記載している内容	平成20年度から着手し平成24年度で終了した高岡城跡詳細調査の成果を公開し、高岡城跡に対する関心と理解を高めるため高岡城跡シンポジウムを開催する。守山城跡の詳細調査を開始し、遺構確認調査、地中レーダ探査、測量調査、関連城郭調査を実施する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成27年度: 守山城跡詳細調査(遺構確認調査、地中レーダ探査、測量調査、関連城郭調査)			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
<b>守山城跡詳細調査</b> (平成27年4月9日～平成28年3月31日)			
————— 遺構確認調査 —————		————— 地中レーダー探査 —————	
			

評価軸③-22

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	平成27年度
項目	現在の状況	

33 町並み保存・都市景観形成補助事業

- 実施済
- 実施中
- 未着手

事業期間 平成21年度～

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 景観形成重点地区等の区域内で景観づくり基準に適合し、景観形成に寄与する修景を行う者及び景観重要建造物又は景観重要樹木の保存又は管理を行う者に対して補助する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

市条例に基づき指定している景観形成重点地区内での修景等事業に対する補助を行った。  
修景補助2件

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

景観形成重点地区(池の端通り)の修景事例



当該重点地区の景観づくりの基準に沿って、新築した住宅の黒瓦、室外機等の目隠しや生け垣について助成を行った。

景観形成重点地区(旧北陸街道福岡)の修景事例



当該重点地区の景観づくりの基準に沿って、住宅の黒瓦について助成を

評価軸③-23

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	平成27年度
項目	現在の状況	

34 金屋町楽市開催事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
--------------	---

事業期間 平成20年度～

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 高岡鑄物発祥の地であり、伝統的な町並みが残る金屋町において、産学官が連携して、ストリートマーケットとイベントを組み合わせた工芸と生活と産業が同居するゾーンミュージアムとなる「金屋町楽市」を開催することにより、金屋町を拠点に、高岡市の中心市街地の賑わい創出を図る。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

来場者に伝統的な町屋や文化芸能に触れる機会を提供することで、日本遺産にも登録された「高岡の町人文化」の魅力を広く発信した。また、「ものづくりのまち高岡」の歴史的風致に深く関わる、鑄物や彫金等の伝統工芸に親しむ機会を提供し、工芸への興味促進や作り手の継承・育成につながる機会を設けた。

- ・開催日 平成27年9月19日～20日 (18日、19日に記念フォーラムを実施)
- ・来場者数 26,000人
- ・内容 町屋や石畳通りを利用した工芸品の展示・販売  
街並みのライトアップ  
彫金、鑄物、ガラス等のワークショップ  
きもの通りファッションショー 他

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

会場 富山県高岡市金屋町

千本格子の町屋と工芸の逸品が織りなす時空間

2014年度テーマ **工芸のカガヤキ**

2014年高岡市大衆芸術祭作品・高岡市発祥

9.18 (土) 18:30-20:00  
会場:金屋町・宗泉寺  
フォーラム:第一夜「工芸のカガヤキ」  
中川志信×林 曉×武山良三  
大塚芸術大学 建築学 富山大学芸術文化学部 サインデザイナー  
デザイン学科教授 教授 富山大学芸術文化学部 学部長

9.19 (日) 18:30-20:00  
会場:金屋町・宗泉寺  
フォーラム:第二夜「職人のカガヤキ」  
大澤光民×濱田まき子×武山良三  
建築家・人間国宝 写真アーティスト サインデザイナー  
●写真展同時開催 富山大学芸術文化学部 学部長

9.19 (日) 20:00  
18:30-20:00  
会場:金屋町石畳通り  
町並み美術館:工芸品の展示・販売  
青木良太、荒木寛二、内島正雄、大澤光民、大治将典、小原好香、久保裕子、黒田昌吾、佐野猛、佐野曜子、釋永岳、釋永陽、shimoo design、塚田美登里、津坂陽介、中田博士、畠山耕治、林曉、林哲三、般若保、松井紀子、宮下優子、山下郁子、山田智子、六瀬心六

金屋町楽市  
18 9月19日

(開場時間五十番順 7月30日時点での予定)  
・富山大学芸術文化学部、富山ガラス工場、高岡市デザイン・工芸センター、伝統工芸高岡職人振興協会の協賛、華曲作家及び公衆作家



左 パンフレット  
右中 きもの通りファッションショー  
右上 彫金のワークショップ  
右下 町家を利用した工芸品展示

評価軸③-24

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	平成27年度
項目	現在の状況	

35 獅子舞大競演会開催事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
----------------	---

事業期間	毎年
------	----

支援事業名	市単独事業
-------	-------

計画に記載している内容	<p>平成23年度で36回となる獅子舞大競演会は、中心商店街全体で取り組んできた歴史あるイベントである。子どもから高齢者まで幅広い年齢層が長時間に亘って楽しめるイベントとして、市民の支持も高く、市外からも多くの方々が中心商店街を訪れており、春の一大イベントとして開催している。</p>
-------------	--

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

歴史的風致の重要な要素であり、地域ごとに行われる伝統行事の獅子舞を、高岡の中心市街地で競演し、多くの人に見てもらう機会をつくることで継承につながった。  
 平成27年度は、北陸新幹線開業直後のゴールデンウィーク期間イベントであり、さらに40回の記念競演会になることから、規模を拡大し、飛越能地区より特色の有る県外獅子を招聘し開催した。  
 (開催日)平成27年5月3日

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
----------------	--------------------------

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



獅子舞大競演会(末広町)



獅子舞大競演会(@パーク)



獅子舞大競演会(高岡駅・万葉ロード)



獅子舞大競演会(ウイングウイング高岡)

評価軸③-25

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	平成27年度
項目		現在の状況	
<b>36 土蔵造りのある山町筋イベント助成事業</b>		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	毎年		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	土蔵造りの伝統的建造物が集積する山町筋で、町並みの紹介、観光産業の創出等を目的として各種イベントを開催している。 ①高岡山町筋土蔵造りフェスタ(8月下旬) ②山町筋の天神様祭(1月下旬) ③山町筋のひなまつり(3月中旬)		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
重要伝統的建造物群保存地区における土蔵造り建物を活用した各種イベントが行われ、来場者に高岡開町以来の伝統文化に触れる機会を提供するとともに、住民同士や来場者との交流による歴史的町並み保存への理解が深められた。 平成27年度は以下のイベントを行った。 ①高岡山町筋土蔵造りフェスタ(平成27年8月22日、23日開催) 土蔵造りの建物での講演会とプロジェクションマッピング、クラシックカーギャラリーなど ②山町筋の天神様祭り(平成28年1月16日、17日開催) 山町筋の商家に伝わる天神様を土蔵造りの建物で通りに面して飾りつけ、講演会など ③山町筋のひなまつり(平成28年3月12日、13日開催) 山町筋の商家に伝わるお雛様を土蔵造りの建物で通りに面して飾りつけなど			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			



土蔵造りフェスタ



天神様祭



ひなまつり

評価軸③-26

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	平成27年度
項目		現在の状況	
37 祭行事・イベント振興事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

事業期間 毎年

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 高岡御車山祭、伏木曳山祭、二上射水神社築山行事、八丁道おもしろ市、御印祭へ補助する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

平成27年度は以下の祭行事・イベントへの補助を行った。  
 高岡御車山祭(平成27年5月1日開催)  
 伏木曳山祭(平成27年5月15日開催)  
 二上射水神社築山行事(平成27年4月23日開催)  
 八丁道おもしろ市(平成27年5月17日、10月18日開催)  
 御印祭(平成27年6月19日、20日開催)  
 高岡の歴史的風致の重要な要素となる祭礼等を支援することにより、それらの継承や担い手の育成につながった。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

高岡御車山祭



伏木曳山祭(けんか山)



二上射水神社築山行事



八丁道おもしろ市



評価軸③-27

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目	評価対象年度	平成27年度
		現在の状況
<b>38 「高岡再発見」プログラム事業</b>		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成24年度～

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 高岡市内の小学校、特別支援学校に在籍している3～6年生の児童が、家族といっしょにスタンプラリー形式で歴史の薫る町並みや建造物、祭りを見学・体験する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

ポイントの数によって3つのコースに分けて認定を行い、  
 シルバーコース(15ポイント以上):858人  
 ゴールドコース(25ポイント以上):539人  
 プラチナコース(35ポイント以上):252人  
 であった。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

**40ポイントをクリアしよう!!**  
 スラッパ 24ポイント + 熊手巻 16ポイント

**1～24はスタンプ**  
 高岡市内をめぐってスタンプをまわしてね!!

**25～40は写真**  
 指定のコースをまわって写真を撮ってね!!

**漆器・銅器関係施設**

- 個人工房・工場・工業団地など

**高岡のまつりレポート**

- 高岡御車山祭
- 伏木曳山祭(けんか山)
- 御印祭
- 戸出七夕まつり
- 高岡七夕まつり
- 福岡町つくりもんまつり
- 中田かかし祭
- 高岡万葉まつり

**私のおまよめレポート**

- 私のおすすめのまつり
- 私の住んでいる場所の歴史の薫る町並みや建造物
- 「万葉集全20巻朗唱の会」
- 私のおすすめの場所

**高岡北部エリア(伏木・吉久)**

- 万葉歴史館
- 高岡商工会議所伏木支所
- 伏木北前船資料館(旧秋元家)
- 勝興寺
- 伏木気象資料館
- 有藤家【さまのご歴】

**高岡中部エリア(駅前・駅南)**

- 鑄物資料館
- 金屋町金属工芸工房かんか
- 土蔵造りのまち資料館(旧車師家)
- 菅野家【山町茶屋】
- 赤レンガの銀行【あんしんごはん】
- 高岡古城公園【三の丸茶屋】
- 高岡大仏【大仏寺】
- 高岡市立博物館
- 高岡市美術館

**高岡西部エリア(華岡)**

- 福阿歴史民俗資料館
- 雅楽の館
- 島田邸・菅笠の館【長安寺】

**高岡南部エリア(戸出)**

- 前田利長公善所【繁久寺】
- 八丁道【まちの駅たかおか】
- 高岡地域地産センター
- 高岡御車山会館【NEW】
- 御教門【戸出コミュニティセンター】

【 】内はスタンプが置いてある場所です

評価軸④-1 文化財の保存又は活用に関する事項		評価対象年度	平成27年度
項目		現在の状況	
1 文化財の調査・研究の充実		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
計画に記載している内容	文化財に関する認識を一層深めるため、歴史学、考古学、美術史学、建築学、民俗学等、様々な観点からの調査研究を推進していく。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成27年度は、文化財の調査・研究として以下の事業を実施した。 ・前田家関連史跡調査事業 守山城跡詳細調査(遺構確認調査、地中レーダ探査、測量調査、関連城郭調査)			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
守山城跡範囲確認調査の様子 			

評価軸④-2

文化財の保存又は活用に関する事項

項目	評価対象年度	平成27年度
		現在の状況
<b>2 文化財の適切な保存管理</b>		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容 文化財の指定を推進し、豊かな歴史文化の息づく地域づくりを目指していく。  
各指定文化財について段階的に保存管理計画の策定を行っていく。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

文化財の適切な保存・管理を目的に平成27年度は主に以下の事業を実施した。

- ・勝興寺大広間及び式台ほか11棟保存修理事業  
大広間及び式台: 木工事、屋根工事などを実施した。
- ・瑞龍寺山門ほか8棟保存修理事業  
禅堂: 屋根工事などを実施した。
- ・高岡御車山保存修理事業  
小馬出町山車の車輪(2輪)、御馬出町幔幕の修繕を実施した。
- ・重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業  
山町筋・金屋町の両伝建地区において、伝統的建造物の修理及び非伝統的建造物の修景を実施した。(P12・13参照)

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

【法堂天井画】修理の様子



【御馬出町】幔幕修理完了



評価軸④-3

文化財の保存又は活用に関する事項

	評価対象年度	平成27年度
項目	現在の状況	

3 郷土教育と人材育成の継続

- 実施済
- 実施中
- 未着手

計画に記載している内容 伝統技術に関わる専門的な人材の育成を図っていく。  
学校における総合学習の時間等を利用して、地域の歴史や自然環境、文化財、景観等について、幅広い視点から高岡を学ぶ機会をつくっていく。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

文化財の保存又は活用に係る郷土教育・人材育成として、以下の事業を実施した。

- ・高岡地域伝統技術継承事業  
次世代型ものづくり人材育成事業、後継者確保育成事業、若者技術者育成事業(空き家・空工場を活用した工房づくり)
- ・菅笠保全対策事業(P16)  
菅笠製作技術後継者の育成等
- ・次世代型ものづくり人材育成事業(P17参照)  
高岡銅器、漆器についてのデザインの初歩知識と基礎技法の修得、実践的内容を中心とした技術力向上等
- ・伝統工芸技術希少技術継承事業(P18参照)  
希少な技術を継承する人材の育成・確保と自立・定住を促すために、補助金を交付
- ・文化財等修理補助事業(P20参照)
- ・菅栽培調査事業(P21参照)  
菅栽培試験田によるデータ収集調査、菅草講演会等
- ・ものづくり・デザイン科推進事業(P22参照)  
青貝塗りのお皿、彫刻塗りのオルゴール、錫の小物等の制作授業を実施
- ・祭行事・イベント振興事業(P28参照)  
二上射水神社築山神事、御印祭ほか
- ・獅子舞大競演会開催事業、土蔵造りのある山町筋イベント助成事業、金屋町楽市開催事業(P26～28参照)  
イベント助成事業を実施

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
----------------	--------------------------

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



菅笠製作技術後継者の育成



金屋町楽市

評価軸⑤

効果・影響等に関する報道

報道等タイトル	評価対象年度	
	年月日	平成27年度
高岡御車山会館 きょう開館 観光誘客の新拠点	H27.4.25	富山新聞
日本遺産に高岡認定 加賀前田家ゆかりの町民文化が花咲くまち	H27.4.25	北日本新聞
町名復活 祝う獅子舞 高岡・袋町で10年ぶり披露	H27.9.13	富山新聞
利長と永姫に扮し児童ら堂々と更新 高岡開町まつり	H27.9.15	富山新聞
前田利長の遺徳しのぶ 高岡 墓所前で顕彰祭	H27.9.15	富山新聞
高岡大仏、清める 奉賛会員ら感謝込め	H27.9.24	富山新聞
「平米町」標柱お披露目 高岡・旧町名復活 伝統守る決意新た	H27.10.5	北日本新聞
高岡城跡 保存計画策定へ	H27.10.14	読売新聞
幻の曳山保存会発足 伏木の十七軒町、伝承誓う	H27.11.10	富山新聞
平成の御車山 後輪 鉄の輪 焼きばめ 職人ら20人がかり	H27.11.30	北日本新聞
高岡御車山会館展示の山車 守山町に入れ替え	H27.12.28	北日本新聞
ものづくりの夢追って	H27.12.29	北日本新聞
高岡の鋳物師 映画に「デンサン！」来年撮影	H27.12.30	北日本新聞
さあ発信 日本遺産・高岡 PR道が完成 公開開始	H28.1.6	北日本新聞
重伝建地区 文化財守れ 高岡・金屋町で消防訓練	H28.1.11	北日本新聞
高岡の旧町名 副読本で紹介 日本遺産推進協	H28.1.16	富山新聞
高岡の工房 世界に発信 ツアーを企画、ネットで集客	H28.1.4	富山新聞
国文化財・伏木気象資料館 きょうから望楼復原へ補強修理	H28.2.1	北日本新聞
菅笠技術 継承に光 後継育成講座盛況	H28.2.2	北日本新聞

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

歴史的風致維持向上計画に係る各種報道等を通じて、市民自ら高岡の歴史を再認識し誇りと愛着を持っていこうとする機運が高まった。歴史まちづくり事業のものづくり・デザイン科で学んだ学生が鋳物メーカーに入社するなど、後継者育成に繋がっているほか、平成23年11月から商工会議所が中心となって取り組みを進めてきた旧町名復活については、平成27年4月20日に袋町と平米町の2町において旧町名が復活した。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input type="checkbox"/> 計画の進捗に影響あり <input checked="" type="checkbox"/> 計画の進捗に影響なし	

状況を示す写真や資料等



「平米町」標柱お披露目  
高岡・旧町名復活 伝統守る決意新た

北日本新聞 平成27年10月5日付



ものづくりの夢追って  
高岡工芸高・今井さん  
市体験授業 きっかけに志望

北日本新聞 平成27年12月29日付

評価軸⑥  
その他

評価対象年度 平成27年度

項目

1 ストリート構想に基づく施策・事業の推進

計画に記載している内容 平成27年3月の北陸新幹線開業の機会を活かし、「歩いて楽しいまちづくり」をより一層推し進めるため、新高岡駅からJR高岡駅を經由し金屋町までの範囲、及び伏木地区をを対象にした魅力的な「通り」を創出していく。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付

たかおかストリート構想に基づき、平成26年度から、山町・金屋町道路の整備に着手し、平成27年度で整備が完了した。また、エリア内の歩行者用案内サインの整備を進めており、拠点タイプの整備は完了した。また、伏木地区ストリート構想を平成28年2月に策定し、今後、同様に事業を進める予定である。


進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)


- 計画の進捗に影響あり
- 計画の進捗に影響なし

状況を示す写真や資料等

たかおかストリート構想ルート図



伏木地区ストリート構想ルート図



評価軸⑥  
その他

評価対象年度 平成27年度

項目

2 歴史まちづくり事業の住民活動等への広がり

計画に記載している内容 文化財の保存・活用において、今後市民と行政の連携体制の整備や活動支援の充実を図っていく必要がある。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付

歴史まちづくり計画に基づき、事業を進めてきたことにより、徐々に市民の歴史に対する認識も深まってきているほか、歴史まちづくりに関連する活動に広がりが出てきている。  
 ・平成26年6月には、山町筋と金屋町の2つの伝建地区を結ぶ沿線における道路の修景整備を契機とし、観光客が散策を楽しめる地域づくりを目的とした川原本町周辺街づくり協議会が設立された。  
 ・平成26年9月には、重要文化財勝興寺に通じる参道として風情漂う落ち着いたあるまじにふさわしい景観づくりを進めることを目的とした、勝興寺寺内町通り景観協定が締結された。  
 ・平成27年4月には、袋町と平米町の2町で旧町名が復活し、獅子舞が10年ぶりに復活するなど地域コミュニティの結束が強まった。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画の進捗に影響あり
- 計画の進捗に影響なし

状況を示す写真や資料等

勝興寺寺内町通り景観協定




勝興寺参道



旧参道

旧町名の復活(袋町、平米町)



位置図



石柱の設置(袋町)

法定協議会等におけるコメント

(様式4)

評価対象年度	平成27年度
・法定協議会等におけるコメント	
コメントが出された会議等の名称: 第8回高岡市歴史まちづくり協議会	
会議等の開催日時: 平成27年2月29日(月) 午後2時～	
(コメントの概要)	
○歴史まちづくり計画の変更について ・終了した事業について、3年程度たった段階で、地域の活性化に繋がっているなど、その地区に どのような影響を与えたのか調査してはどうか。 ・ハード、ソフト事業それぞれあるが、歴史まちづくりに厚みを出していくために、地域や事業の性 格などで事業同士を串刺しにして評価や取り組みをしてはどうか。	
(今後の対応方針)	
・今後の進捗評価や総括評価にあたっての評価手法について検討したい。	