

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和05年09月01日

計画の名称	高岡市における都市公園整備による安全・安心で災害に強いまちづくり（防災・安全）													
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	高岡市													
計画の目標	高岡市の北部地区には、災害時における避難困難地域が生じていることや防災ヘリコプター等の飛行場外離発着場が無い状態となっている。そのため、高岡市グリーンプランに基づき当該公園において広域避難場所や防災活動場所の確保により安全・安心で災害に強いまちづくりを図るとともにスポーツ・レクリエーションの場を提供する。 公園施設を計画的な維持管理により長寿命化を図るとともに公園利用者への安全・安心を確保する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		1,056	A	1,039	B	17	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初		H32末
1	当該公園を整備することにより、都市公園1人当りの公園面積を9.12㎡（H28当初）から9.31㎡（H32末）に増加する。			
	一人当たりの都市公園面積	9㎡ / 人	㎡ / 人	9㎡ / 人
	一人当たりの都市公園面積＝都市公園面積 / 都市計画区域内人口			
2	当該公園を整備することにより、災害時に避難可能となる人数を163,000人（H28当初）から179,000人（H32末）に増加する。			
	高岡市における、災害時に避難可能となる人数の増加	163000人	人	179000人
	高岡市における、災害時に避難可能となる人数の増加＝避難収容人数＋新規公園整備による避難収容人数			
3	点検を行うことで、改修の必要な施設数を把握して長寿命化計画策定済施設の割合をを99.8%（H22）から99.9%（H30）に増加する。			
	都市公園公園における長寿命化計画を策定した施設数	99%	%	100%
	都市公園公園における長寿命化計画を策定した施設数＝計画策定済施設数 / 計画策定対象公園施設数			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	高岡市	直接	高岡市	-	-	都市公園等事業（牧野地区河川公園）	多目的広場、サッカー場等	高岡市	■	■	■	■	■	955		-
	A12-002	公園	一般	高岡市	直接	高岡市	-	-	高岡市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画策定	高岡市			■	■	■	21		-
	A12-003	公園	一般	高岡市	直接	高岡市	-	-	高岡市都市公園安全・安心対策事業（５か年老朽）	緊要な対応が必要な公園施設の改築・更新	高岡市					■	63		策定済
											小計						1,039		
											合計						1,039		

B 関連社会資本整備事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	B01-001	道路	一般	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	改築	市道中曽根上牧野1号線	L=360m	高岡市			■				17		-	
		当該道路を整備することにより、災害時において避難地への迅速なアクセスルートが確保され、高岡市の防災機能の向上が図られる。																			
												小計						17			
											合計							17			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

高岡市都市創造部景観みどり課

事後評価の実施時期

令和5年9月

公表の方法

高岡市ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

牧野地区河川公園については未完成だが、その他の都市公園を供用したことにより、1人当たりの都市公園面積及び災害時の避難可能人数が増加した。
施設点検を行ったことにより、長寿命化計画策定済施設数の割合が増加した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き、都市公園整備による安全・安心で災害に強いまちづくりを推進する。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	都市公園一人当たりの公園面積		
	最 終 目標値	9m2 / 人	牧野地区河川公園については未完成だが、その他の都市公園を供用したことにより、目標値以上となった。
	最 終 実績値	10m2 / 人	
2	災害時の避難可能人数		
	最 終 目標値	179000人	牧野地区河川公園については未完成だが、その他の都市公園を供用したことにより、目標値以上となった。
	最 終 実績値	195000人	
3	長寿命化計画策定済施設の割合		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	

(参考図面)

