

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和07年11月07日

計画の名称	高岡市における暮らしの安心確保のための環境整備（防災・安全）														
計画の期間	平成29年度 ～ 令和03年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	高岡市														
計画の目標	舗装の修繕及び歩行空間の確保により、地域の生活空間の安全の確保を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		551	A	551	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初	H31末	R03末
1	交通事故件数（人身事故）を652件／年（H29当初）から543件／年（H33末）へ減少する。 交通事故件数全体に占める歩行者・自転車利用者の人身事故件数により算出する。 交通事故件数（人身事故）＝現況の人身事故件数－事業後の人身事故件数	652人／年	586人／年	543人／年

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	修繕	（１）清水町三丁目西藤 平蔵線他（佐野外）	舗装修繕 L=347.00km	高岡市	■	■	■	■	■	36		－
	A01-002	道路	一般	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	交安	（他）千木屋町京町線他 （大町外）	歩行空間整備（側溝蓋掛等） L=4.51km	高岡市	■	■	■	■	■	32		－
	A01-003	道路	一般	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	交安	（他）内島六家線（六家 ）	歩行空間整備（路肩拡幅等） L=170m	高岡市	■	■				4		－
	A01-004	道路	一般	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	交安	（他）早川宮田町1号線他 （宮田町外）	歩行空間整備（側溝蓋掛等） L=7.79km	高岡市	■	■				4		－
	A01-005	道路	一般	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	修繕	（他）境3号線他（境外）	舗装修繕 L=2.20km	高岡市	■	■	■	■	■	21		－
	A01-006	道路	一般	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	交安	（他）西町横田町二丁目 線他（西町外）	歩行空間整備（側溝蓋掛等） L=2.09km	高岡市	■	■	■	■	■	18		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	交安	（他）南幸町博労本町2号 線他（博労本町外）	歩行空間整備（側溝蓋掛等） L=6.26km	高岡市	■	■	■	■	■	71		－
	A01-008	道路	一般	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	交安	（１）片原町本郷一丁目 線他（川原本町外）	歩行空間整備（側溝蓋掛等） L=5.29km	高岡市	■	■	■	■	■	26		－
	A01-009	道路	一般	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	交安	（他）羽広二丁目横田町 一丁目線他（永楽町）	歩行空間整備（側溝蓋掛等） L=6.67km	高岡市			■	■	■	6		－
	A01-010	道路	一般	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	交安	（他）羽広和田線（羽広 ～和田）	自由通路	高岡市	■					40		－
	A01-011	道路	一般	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	交安	（１）昭和町二丁目内免 一丁目線（昭和町外）	歩行空間整備（側溝蓋掛等） L=0.70km	高岡市	■	■				6		－
	A01-012	道路	一般	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	交安	（他）清水町二丁目8号線 他（清水町外）	歩行空間整備（側溝蓋掛等） L=4.0km	高岡市		■	■	■	■	0		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-013	道路	一般	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	交安	（他）伏木古国府6号線他 （伏木古国府）	歩行空間整備（側溝蓋掛等） L=5.98km	高岡市			■	■	■	0		－
	A01-014	道路	一般	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	交安	（他）坂下町新横町線他 （坂下町外）	歩行空間整備（側溝蓋掛等） L=8.33km	高岡市				■	■	0		－
	A01-015	道路	雪寒	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	除雪	（他）五福町熊野町1号 線他（市内全域）	除雪 L=236.6km	高岡市					■	131		－
	A01-016	道路	雪寒	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	除雪（ 機械）	（他）岸渡川線他（福岡 町大野他）	歩道除雪機 N=3台	高岡市					■	6		－
	A01-017	道路	雪寒	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	雪寒	（1）上向田中央線（福岡 町上向田）	消雪施設更新 L=0.2km	高岡市					■	13		－
	A01-018	道路	雪寒	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	雪寒	（2）駅南41号線（寺町 ～大野）	消雪施設更新 L=0.92km	高岡市				■	■	0		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-019	道路	雪寒	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	雪寒	（他）五十里国吉線（佐 加野～国吉）	消雪施設更新 L=1.40km	高岡市					■	74		－
	A01-020	道路	雪寒	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	雪寒	（２）戸出町四丁目醍醐 線（戸出町四・五丁目）	消雪施設更新 L=0.50km	高岡市					■	39		－
	A01-021	道路	雪寒	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	雪寒	（他）御旅屋町線他（未 広町）	消雪施設更新 L=0.70km	高岡市					■	0		－
	A01-022	道路	雪寒	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	雪寒	（他）末広町西5号線（未 広町）	消雪施設更新 N=1式	高岡市					■	17		－
A01-023	道路	雪寒	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	雪寒	（他）本郷一丁目2号線他 （本郷一丁目～内免一丁 目）	消雪施設更新 L=1.06km	高岡市					■	3		－	
A01-024	道路	雪寒	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	雪寒	（他）六家四日市線（六 家～四日市）	消雪施設更新 L=1.82km	高岡市					■	0		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-025	道路	雪寒	高岡市	直接	高岡市	市町村 道	雪寒	（１）中町小泉新線他（ 中田）	消雪施設更新 L=0.73km	高岡市					■	4		—
											小計						551		
											合計						551		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
高岡市都市創造部道路整備課	令和5年12月
	公表の方法
	高岡市ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	生活道路をはじめとした舗装の修繕や歩行空間の確保により、地域の生活空間の安全性が向上したことや、消雪施設更新や適時適切な除雪の実施により冬期間においても安全で安心な道路空間の創出を図ることができたことが、目標値を上回る結果に寄与していると考えられ、事業効果が発現されている。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
引き続き、舗装の修繕及び歩行空間の確保と冬期間における安全で安心な道路空間の創出を図るとともに、他事業やソフト事業とも連携を図り、暮らしの安全確保のための環境整備を一層推進する。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	543人／年	事業実施による地域の生活空間の安全性の向上が、人身事故件数の減少に寄与したものと推察される。
	最 終 実績値	326人／年	

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	13 高岡市における暮らしの安心確保のための環境整備（防災・安全）		
計画の期間	平成29年度～令和3年度（5年間）	交付対象	高岡市

