

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月31日

計画の名称	高岡市公共下水道整備計画（重点計画）														
計画の期間	平成 3 1 年度 ~ 平成 3 1 年度 （1年間）											重点配分対象の該当	○		
交付対象	高岡市														
計画の目標	下水道を整備することにより、快適な暮らしを実現し良好な水環境を創造する。														
全体事業費（百万円）		合計（ A + B + C + D ）		693	A	693	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（ H29年度末 ）		（ H31年度末 ）
1	下水道を利用できる人口の割合を91.8%（ H29年度末 ）から92.2%（ H31年度末 ）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率 （ 下水道が整備され供用開始された区域内の定住人口 ） / （ 行政人口 ）	92%	%	92%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
とやま 2 1 世紀水ビジョンに基づき実施される要素事業： A 全て												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	高岡市	直接	高岡市	管渠（ 汚水）	新設	牧野 1 号汚水幹線整備	L=0.1km	高岡市	■					32		-
	A07-002	下水道	一般	高岡市	直接	高岡市	管渠（ 汚水）	新設	戸出 5 号汚水幹線整備	L=1.7km	高岡市	■					192		-
	A07-003	下水道	一般	高岡市	直接	高岡市	管渠（ 汚水）	新設	下麻生汚水幹線整備	L=0.7km	高岡市	■					104		-
	A07-004	下水道	一般	高岡市	直接	高岡市	管渠（ 汚水）	新設	下蓑 2 号汚水幹線整備	L=0.4km	高岡市	■					63		-
	A07-005	下水道	一般	高岡市	直接	高岡市	管渠（ 汚水）	新設	石堤汚水幹線整備	L=0.5km	高岡市	■					73		-
	A07-006	下水道	一般	高岡市	直接	高岡市	管渠（ 汚水）	新設	佐野 1 号汚水幹線整備	L=0.9km	高岡市	■					154		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	高岡市	直接	高岡市	管渠（ 污水）	新設	本保污水幹線整備	L=0.1km	高岡市	■					25		-
	A07-008	下水道	一般	高岡市	直接	高岡市	管渠（ 污水）	新設	和田 1 号污水枝線整備	L=0km	高岡市	■					0		-
	A07-009	下水道	一般	高岡市	直接	高岡市	管渠（ 污水）	新設	下黒田污水枝線整備	L=0.4km	高岡市	■					50		-
											小計						693		
											合計						693		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 高岡市	事後評価の実施時期 令和4年3月
	公表の方法 高岡市ホームページに掲載
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道の未整備地区における整備を進めたことで、下水道処理人口普及率の増加につながった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
引き続き、高岡市上下水道ビジョンに基づき、未整備地区における整備を進めていく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道処理人口普及率		
	最 終 目標値	92%	当初の想定より地盤が良好であり、事業延伸を図ることができたため下水道処理人口普及率が上昇した。
	最 終 実績値	92%	

水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 高岡市公共下水道整備計画（重点計画）		
計画の期間	平成31年度～平成31年度（1年間）	交付対象	高岡市

