

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。(※施工プロ)とは施工プロセスのチェックリストでチェックされた項目である。

(監 督 員)

考査項目	細別	a 配点: +1	b 配点: +0.5	c 配点: 0	d 配点: -5	e 配点: -10
1 施工体制	I 施工体制一般	□ 施工体制が適切である。	□ 施工体制がほぼ適切である。	□ 他の事項に該当しない。	□ 施工体制がやや不適切である。	□ 施工体制が不適切である。
	評価対象項目(■印は必須評価対象項目) ■ □ 01. 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工体制一般について指示事項がなかった。 ■ □ 02. 施工計画書を、工事着手前に提出している。(※施工プロ33) ■ □ 03. 作業分担と責任の範囲が、施工計画書または施工体制台帳・施工体系図で確認できる。 ■ □ 04. 受注業者が関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって実施している。 □ □ 05. 元請が下請の作業成果を検査している。(※施工プロ16) ■ □ 06. 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。(※施工プロ34) □ □ 07. 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。 □ □ 08. 工程表どおりに工事着手した。(※施工プロ43) □ □ 09. 機械設備、電気設備等について、製作工場における社内検査体制(規格値設定や確認方法等)を整えている。 □ □ 10. その他(理由:) ※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。				□ 施工体制一般に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 上記該当事項があれば・・・d	□ 施工体制一般に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 上記該当事項があれば・・・e
		評価値が90%以上 . . . a 評価値が80%以上～90%未満 . . . b 評価値が80%未満 . . . c		評価方法 ① 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ② 左□をチェックした評価項目数を母数とし、右□をチェックした評価項目数を分子とし、比率(%)で評価する。 ③ 評価値(%)=(レ)評価数/(レ)対象評価項目数 ④ <u>低入札価格調査制度の調査基準価格を下回って落札した工事については、a・bの評価は行わない。(平成29年4月1日以降に公告又は指名通知を行う工事に適用する。</u>		
		評価値: % 評定:				
		※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。				

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。(※施工プロ)とは施工プロセスのチェックリストでチェックされた項目である。

(監 督 員)

考査項目	細別	a 配点: +3	b 配点: +1.5	c 配点: 0	d 配点: -5	e 配点: -10
1 施工体制	Ⅱ 配置技術者 (現場代理人等)	□ 技術者が適切に配置されている。	□ 技術者がほぼ適切に配置されている	□ 他の事項に該当しない。	□ 技術者の配置がやや不適切である。	□ 技術者の配置が不適切である。
	<p>評価対象項目(■印は必須評価対象項目)</p> <p>【全体を評価する項目】</p> <p>■ □ 01. 「施工プロセス」のチェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。</p> <p>□ □ 02. 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任し、配置している。(※施工プロ20,21)</p> <p>【現場代理人を評価する項目】</p> <p>■ □ 03. 現場代理人として常駐し、工事全体の把握ができています。(※施工プロ18)</p> <p>□ □ 04. 設計図書と現場との相違があった場合は、監督員と協議する等、適切に対応している。(※施工プロ32)</p> <p>■ □ 05. 現場代理人として、監督員との報告や連絡調整を適時的確に、書面で行っている。(※施工プロ19)</p> <p>【監理(主任)技術者を評価する項目】</p> <p>■ □ 06. 共通仕様書及び諸基準に基づき、工事書類の簡素化の趣旨に則り、工事書類を適切に作成し、提出又は提示している。</p> <p>■ □ 07. 契約書、設計図書、指針等を良く理解し、施工に反映している。</p> <p>□ □ 08. 施工上の課題となる条件(作業環境、気象、地質条件等)への対応を図っている。</p> <p>□ □ 09. 下請の施工体制、施工状況を把握し、部下等と共によく指導している。(※施工プロ16)</p> <p>■ □ 10. 主任技術者又は、監理技術者として、積極的に技術提案を行っている。(※施工プロ24,25,27)</p> <p>□ □ 11. その他 (理由: _____)</p> <p style="text-align: center;">※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>評価方法</p> <p>① 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。</p> <p>② 左□をチェックした評価項目数を母数とし、右□をチェックした評価項目数を分子とし、比率(%)で評価する。</p> <p>③ 評価値(%)=(レ)評価数/(レ)対象評価項目数</p> <p>④ 低入札価格調査制度の調査基準価格を下回って落札した工事については、a・bの評価は行わない。(平成29年4月1日以降に公告又は指名通知を行う工事に適用する。)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; width: fit-content;"> <p>評価値: % 評定: </p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; width: fit-content;"> <p>※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。</p> </div>				<p>□ 施工体制一般に関して、監督員が文書による改善指示を行った。</p> <p style="margin-top: 20px;">上記該当事項があれば・・・d</p>	<p>□ 施工体制一般に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。</p> <p style="margin-top: 20px;">上記該当事項があれば・・・e</p>

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。(※施工プロ)とは施工プロセスのチェックリストでチェックされた項目である。

(監 督 員)

考査項目	細別	a	b	c	d	e	
2 施 工 状 況	I 施 工 管 理	配点: +4	配点: +2	配点: 0	配点: -5	配点: -10	
		<input type="checkbox"/> 施工管理が適切である。	<input type="checkbox"/> 施工管理がほぼ適切である。	<input type="checkbox"/> 他の事項に該当しない。	<input type="checkbox"/> 施工管理がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 施工管理が不適切である。	
		評価対象項目(■印は必須評価対象項目) ■ <input type="checkbox"/> 01. 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工管理について指示事項がなかった。 ■ <input type="checkbox"/> 02. 施工計画書の内容が設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。(※施工プロ36) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 03. 現場条件の変化に対して、適切に対応している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 04. 工事材料等の品質に影響が無いよう、保管・管理されている。(※施工プロ37) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 05. 日常の出来形管理が適時、的確に行われている。(※施工プロ39) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 06. 日常の品質管理が適時、的確に行われている。(※施工プロ39) ■ <input type="checkbox"/> 07. 現場内での整理整頓が日常的になされている。(※施工プロ61) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 08. 使用材料等の品質保証書等、又は工事記録写真等が適切に整理されている。(※施工プロ37) ■ <input type="checkbox"/> 09. 打ち合せ簿を含めた工事記録等が適時、的確に整理されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 建設廃棄物及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。(※施工プロ45,46) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. 工事全体で、使用機械・車両等で低騒音、排出ガス対策機械を使用している。(※施工プロ47) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. その他 (理由: _____) ※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。			<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 上記該当事項があれば・・・d		<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 上記該当事項があれば・・・e
		評価値が90%以上 . . . a 評価値が80%以上～90%未満 . . . b 評価値が80%未満 . . . c		評価方法 ① 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ② 左□をチェックした評価項目数を母数とし、右□をチェックした評価項目数を分子とし、比率(%)で評価する。 ③ 評価値(%)=(レ)評価数/(レ)対象評価項目数 ④ 低入札価格調査制度の調査基準価格を下回って落札した工事については、a・bの評価は行わない。(平成29年4月1日以降に公告又は指名通知を行う工事に適用する。			
		評価値: _____ % 評定: _____		※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。			

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法]該当する項目の□にレマークを記入する。(※施工プロ)とは施工プロセスのチェックリストでチェックされた項目である。

(監 督 員)

考査項目	細別	a	b	c	d	e		
		配点: +4	配点: +2	配点: 0	配点: -5	配点: -10		
2 施工 状況	I 施工 管理 水道 工事	<input type="checkbox"/> 施工管理が適切である。	<input type="checkbox"/> 施工管理がほぼ適切である。	<input type="checkbox"/> 他の事項に該当しない。	<input type="checkbox"/> 施工管理がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 施工管理が不適切である。		
		評価対象項目(■印は必須評価対象項目) ■ <input type="checkbox"/> 01.「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工管理について指示事項がなかった。 ■ <input type="checkbox"/> 02. 施工計画書の内容が設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。(※施工プロ36) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 03. 現場条件の変化に対して、適切に対応している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 04. 工事材料等の品質に影響が無いよう、保管・管理されている。(※施工プロ37) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 05. 日常の出来形管理が適時、的確に行われている。(※施工プロ39) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 06. 日常の品質管理が適時、的確に行われている。(※施工プロ39) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 07. 断水工事において、仕様書等従い(断水工事も含め)適格に施工されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 08. 配水管布設及び接合において、配水管技能者が配置されチェックリスト等により確認されている。 ■ <input type="checkbox"/> 09. 現場内での整理整頓が日常的になされている。(※施工プロ61) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 使用材料等の品質保証書等、又は工事記録写真等が適切に整理されている。(※施工プロ37) ■ <input type="checkbox"/> 11. 打ち合せ簿を含めた工事記録等が適時、的確に整理されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. 建設廃棄物及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。(※施工プロ45,46) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13. 工事全体で、使用機械・車両等で低騒音、排出ガス対策機械を使用している。(※施工プロ47) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14. その他 (理由: _____) ※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。				<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 上記該当事項があれば・・・d	<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 上記該当事項があれば・・・e	
		評価値が90%以上 . . . a 評価値が80%以上～90%未満 . . . b 評価値が80%未満 . . . c	評価方法 ① 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ② 左□をチェックした評価項目数を母数とし、右□をチェックした評価項目数を分子とし、比率(%)で評価する。 ③ 評価値(%)=(レ)評価数/(レ)対象評価項目数 ④ 低入札価格調査制度の調査基準価格を下回って落札した工事については、a・bの評価は行わない。(平成29年4月1日以降に公告又は指名通知を行う工事に適用する。				評価値: _____ % 評定: _____	
※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。								

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。(※施工プロ)とは施工プロセスのチェックリストでチェックされた項目である。

(監 督 員)

考査項目	細別	a	b	c	d	e
		配点: +4	配点: +2	配点: 0	配点: -5	配点: -10
2 施 工 状 況	II 工 程 管 理	<input type="checkbox"/> 工程管理が適切である。	<input type="checkbox"/> 工程管理がほぼ適切である。	<input type="checkbox"/> 他の事項に該当しない。	<input type="checkbox"/> 工程管理がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 施工管理が不適切である。
	評価対象項目(■印は必須評価対象項目) ■ <input type="checkbox"/> 01. 「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。 ■ <input type="checkbox"/> 02. 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した計画工程表を作成している。(※施工プロ48) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 03. 現場設計内容の変更への対応が積極的で処理が早く、また、地元調整を積極的に行い円滑な工事進捗を行った。(※施工プロ49) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 04. 時間制限、片側交互通行等の各種制約があるにもかかわらず、余裕をもって工期前に完成した。(全体工期の1割以上) ■ <input type="checkbox"/> 05. 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。(※施工プロ48) ■ <input type="checkbox"/> 06. 適切な工程管理を行い、工程の遅れがない。(※施工プロ48) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 07. 現場の休日の確保及び週休2日を達成した記録が整理されている。(※施工プロ50) ■ <input type="checkbox"/> 08. 計画工程以外の時間外作業を行った日が全体作業日の1割未満である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 09. その他 (理由: _____) ※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。		<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 上記該当事項があれば・・・d	<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 上記該当事項があれば・・・e		
		評価値が90%以上 . . . a 評価値が80%以上～90%未満 . . . b 評価値が80%未満 . . . c		評価方法 ① 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ② 左□をチェックした評価項目数を母数とし、右□をチェックした評価項目数を分子とし、比率(%)で評価する。 ③ 評価値(%) = (レ) 評価数 / (レ) 対象評価項目数		
		評価値: _____ % 評定: _____				
		※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。				

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。(※施工プロ)とは施工プロセスのチェックリストでチェックされた項目である。

(監 督 員)

考査項目	細別	a	b	c	d	e
		配点: +5	配点: +2.5	配点: 0	配点: -5	配点: -10
2 施工 状況	Ⅲ 安全 対策	<input type="checkbox"/> 安全対策が適切である。	<input type="checkbox"/> 安全対策がほぼ適切である。	<input type="checkbox"/> 他の事項に該当しない。	<input type="checkbox"/> 安全対策がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 安全対策が不適切である。
		評価対象項目(■印は必須評価対象項目) ■ <input type="checkbox"/> 01. 「施工プロセス」のチェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。 ■ <input type="checkbox"/> 02. 安全教育・訓練等を4時間/月以上適時、的確に実施した記録が整備されている。(※施工プロ53) ■ <input type="checkbox"/> 03. 安全パトロール、巡視、安全ミーティング(KYK)等を実施し、記録が整備されている。(※施工プロ54) ■ <input type="checkbox"/> 04. 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が十分反映され、記録が整備されている。(※施工プロ55) ■ <input type="checkbox"/> 05. 工事期間を通じて、工事関係者事故及び公衆災害が発生しなかった。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 06. 過積載防止に積極的に取り組んでいる。(施工プロ56) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 07. 仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて定期的に行っている。(※施工プロ59,60) ■ <input type="checkbox"/> 08. 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 09. 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. その他(理由: _____) ※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。				<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 上記該当事項があれば・・・d
		評価値が90%以上 . . . a 評価値が80%以上～90%未満 . . . b 評価値が80%未満 . . . c		評価方法 ① 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ② 左□をチェックした評価項目数を母数とし、右□をチェックした評価項目数を分子とし、比率(%)で評価する。 ③ 評価値(%) = (レ) 評価数 / (レ) 対象評価項目数		
		評価値: _____ % 評定: _____				
		※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。				

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。(※施工プロ)とは施工プロセスのチェックリストでチェックされた項目である。

(監 督 員)

考査項目	細別	a 配点: +2	b 配点: +1	c 配点: 0	d 配点: -2.5	e 配点: -5
2 施 工 状 況	IV 対 外 関 係	□ 対外関係が適切である。	□ 対外関係がほぼ適切である。	□ 他の事項に該当しない。	□ 対外関係がやや不適切である。	□ 対外関係が不適切である。
		評価対象項目(■印は必須評価対象項目) ■ □ 01. 「施工プロセス」のチェックリストのうち、対外関係で指示事項が無い。 □ □ 02. 工事施工にあたり、関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整を行い、トラブルの発生がない。(※施工プロ63) □ □ 03. 第三者からの苦情がなかった。または、苦情等に対して適切な対応を行っている。(※施工プロ64) □ □ 04. 地区住民等からの苦情等に対して的確に対応し、良好な対外関係であった。(※施工プロ64) □ □ 05. 関連工事との調整を行い、関連工事を含む工事全体の円滑な進捗に寄与している。(※施工プロ65) ■ □ 06. 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。 □ □ 07. その他 (理由: _____) ※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。				□ 施工体制一般に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 上記該当事項があれば・・・d
		評価値が90%以上 . . . a 評価値が80%以上～90%未満 . . . b 評価値が80%未満 . . . c		評価方法 ① 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ② 左□をチェックした評価項目数を母数とし、右□をチェックした評価項目数を分子とし、比率(%)で評価する。 ③ 評価値(%)=(レ)評価数/(レ)対象評価項目数		
		評価値: % 評定:				
		※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。				

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法]該当する項目の□にレマークを記入する。

(監 督 員)

考査項目	細別	工種	a	b	c	d	e
3 出来形及び出来ばえ	I 出来形	土木工事	配点: +4	配点: +2	配点: 0	配点: -2.5	配点: -5
			<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ばらつきが小さい。(規格値に上下限值がある場合は、概ね50%程度以内である。)	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足するが、ばらついている。(規格値に上下限值がある場合は、概ね80%程度以内である。)	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足するが、ばらつきが大きく、a 及び b に該当しない。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 約款第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。
			評価方法 ① 出来形の評定は、工事全般を通したものとす。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督員と協議の上で出来形管理を行うものとする。 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は、「C」評価とする。			<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 上記該当事項があれば・・・d	<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 上記該当事項があれば・・・e
			評価: <input type="text"/> 配点: <input type="text"/> 細別(レベル4): <input type="text"/>	※ ばらつきの判断は、別紙-4参照。 ※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。			

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(監 督 員)

考査項目	細別	工種	a	b	c	d	e
2 出来形及び出来ばえ	I 出来形	機械設備工事・電気設備工事	配点: +4	配点: +2	配点: 0	配点: -2.5	配点: -5
			<input type="checkbox"/> 出来形管理が適切である。	<input type="checkbox"/> 出来形管理がほぼ適切である。	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 約款第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。
			評価対象項目(■印は必須評価対象項目) ■ <input type="checkbox"/> 01. 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図などを工夫している。 ■ <input type="checkbox"/> 02. 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 03. 機器等の測定(試験)結果が、その都度管理図表などに記載され、適切に管理している。 ■ <input type="checkbox"/> 04. 施工管理基準の撮影記録が、撮影基準を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 05. 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督員と協議の上で管理している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 06. 不可視部分の出来形を写真撮影している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 07. 塗装管理基準等の塗膜厚管理を適切にまとめている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 08. 溶接管理基準等の出来形管理を適切にまとめている。 ■ <input type="checkbox"/> 09. 社内の管理基準に基づき管理している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 設計図書に定められている予備品に不足がない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. 分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の劣化状況及び回復状況を図表等に記録している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. 設備の据付及び固定方法が、設計図書又は承認図書通り施工している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13. 配管及び配線が、設計図書又は承認図書通りに敷設している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14. 測定機器のキャリブレーションを定期的実施している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15. 行先などを表示した名札が、ケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16. 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 17. その他(理由: _____) ※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。				
			評価方法 ① 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ② 左□をチェックした評価項目数を母数とし、右□をチェックした評価項目数を分子とし、比率(%)で評価する。 ③ 評価値(%) = (レ) 評価数 / (レ) 対象評価項目数				
			評価値: _____ % 評定: _____ 配点: _____				
			※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。				

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(監 督 員)

考査項目	細別	工種	a	b	c	d	e
2 出来形及び出来ばえ	I 出来形	建築工事	配点: +4	配点: +2	配点: 0	配点: -2.5	配点: -5
			<input type="checkbox"/> 出来形管理が適切である。	<input type="checkbox"/> 出来形管理がほぼ適切である。	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない。	<input type="checkbox"/> 出来形管理が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 約款第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。
			評価対象項目(■印は必須評価対象項目) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 01. 承認図等が、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 02. 施工図等が、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 03. 出来形確認記録の内容が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 04. 現場における出来形が、設計図書を満足し、適切な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 05. 不可視部分となる出来形を、写真撮影している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 06. 設備の据付及び固定方法が、設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 07. 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の数量等が確認でき、処分が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 08. その他 (理由: _____) ※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。				
			評価方法 ① 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ② 左□をチェックした評価項目数を母数とし、右□をチェックした評価項目数を分子とし、比率(%)で評価する。 ③ 評価値(%) = (レ) 評価数 / (レ) 対象評価項目数				
			評価値: _____ % 評定: _____				
			※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。				

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(監 督 員)

考査項目	細別	工種	a	b	c	d	e
			配点: +4	配点: +2	配点: 0	配点: -2.5	配点: -5
2 出来形及び出来ばえ	I 出来形	水道工事	<input type="checkbox"/> 出来形管理が適切である。	<input type="checkbox"/> 出来形管理がほぼ適切である。	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない。	<input type="checkbox"/> 出来形管理が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 約款第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。
			評価対象項目(■印は必須評価対象項目) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 01. 工事完成図が適切にまとめられており、確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 02. 工事出来形集計表と日報の数値が合致している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 03. 給水管取付替図等が適切にまとめられており、確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 04. 出来形において、不可視部分の出来高写真が適格に判断できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 05. 自社の管理基準を設定して、適切に管理している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 06. 工事記録写真撮影要領を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 07. 出来高管理基準で必要としている管理基準を、全て満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 08. その他 (理由: _____) ※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。				
			評価値が90%以上 . . . a 評価値が80%以上～90%未 . . . b 評価値が80%未満 . . . c	評価方法 ① 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ② 左□をチェックした評価項目数を母数とし、右□をチェックした評価項目数を分子とし、比率(%)で評価する。 ③ 評価値(%) = (レ) 評価数 / (レ) 対象評価項目数			
			評価値: _____ % 評定: _____ 配点: _____				
			※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。				

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(監 督 員)

考査項目	細別	工種	a 配点: +5	b 配点: +2.5	c 配点: 0	d 配点: -2.5	e 配点: -5
3 出来形及び出来ばえ	II 品質	土木工事	<input type="checkbox"/> 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ばらつきが小さい。(規格値に上下限值がある場合は、概ね50%程度以内である。)	<input type="checkbox"/> 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足するが、ばらついている。(規格値に上下限值がある場合は、概ね80%程度以内である。)	<input type="checkbox"/> 品質の測定が、所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足するが、ばらつきが大きく、a 及び b に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 約款第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。
		(維持・修繕工事は除く)	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>評価方法</p> <p>① 品質の評価は、工事全般を通じて評価するものとする。</p> <p>② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。</p> <p>③ 品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管理体系である。なお、当該管理基準によりがたい場合等については、監督員と協議の上で品質管理を行うものとする。</p> <p>④ 品質管理項目を設定していない工事は、「C」評価とする。</p> </div> <p> 評価: <input type="text"/> 配点: <input type="text"/> 品質管理項目: <input type="text"/> </p> <p>※ ばらつきの判断は、別紙-4参照。</p> <p>※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。</p>				

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(監 督 員)

考査項目	細別	工種	a 配点: +5	b 配点: +2.5	c 配点: 0	d 配点: -2.5	e 配点: -5
3 出来形及び出来ばえ	II 品質	土木工事 (維持工事)	<input type="checkbox"/> 品質管理が適切である。	<input type="checkbox"/> 品質管理がほぼ適切である。	<input type="checkbox"/> 品質管理がほかの評価に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 約款第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。
			評価対象項目 (共通) <input type="checkbox"/> 01. 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・適格に行っている。 <input type="checkbox"/> 02. 構造物の劣化状況をよく把握し、適切な対策を施している。 <input type="checkbox"/> 03. 監督員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 04. 緊急的な作業において、迅速かつ適切に対応している。 (その他) <input type="checkbox"/> 05. その他 (理由:) <input type="checkbox"/> 06. その他 (理由:) <input type="checkbox"/> 07. その他 (理由:) <input type="checkbox"/> 08. その他 (理由:)				
			該当6項目以上 . . . a	注) 共通の4項目を必須の評価対象項目とし、このほかに下欄から適宜項目の記号を追加して評価するものとする。ただし、評価対象項目は、最大8項目とする。			
			該当4項目以上 . . . b				
			該当3項目以下 . . . c				
			※ ただし、ポーリング洗浄工等で、上記の評価対象項目で評価できない場合は、総合的に判断して、a、b、c、d、e 評価を行う。				
			評価: <input type="text"/>		配点: <input type="text"/>		
			※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。				

(その他の評価対象項目)

1) 維持工事全般

- ① 社内の品質管理項目(基準)を設定し、管理している。
- ② 施工条件、気象条件等を考慮し、施工している。
- ③ 応急的な維持作業に使用する材料についても、品質を証明できる資料が整備されている。
- ④ 応急処理の材料が、復旧までの期間を考慮したものを使用した。
- ⑤ 水質事故、交通事故等の対応が、迅速かつ適切であった。
- ⑥ 夜間・休祭日において、緊急作業等を迅速かつ適切に対応した。
- ⑦ 書面又は写真等により、緊急作業時に必要な資機材及び人員で対応した。
- ⑧ 施工時期や場所等での地域や環境への配慮を行った。
- ⑨ 特定外来種、または貴重種を発見した後の対応が適切であった。

2) 路面維持工

- ① アスファルト混合物の温度管理を適正に行っている。
- ② 路面維持における前処理を適正に行っている。
- ③ 既設舗装面とのすりつけを適切に行っている。
- ④ 舗装の破損に適した工法で施工している。
- ⑤ 設計図書に基づくアスファルト混合物の配合試験、試験練りが行われており、適切な品質の混合物を使用している。
- ⑥ プライマーが適切な方法により均一に散布又は塗布されている。
- ⑦ 打ち換えの舗装補修では、路盤の不陸が確実に修正され、切削工では切削面が平坦にできあがっている。

3) 道路維持工

- ① 各応急処理の内容(実施前、実施中、実施後、実施場所、実施時間、実施体制、使用資機材)が写真で確認できる。
- ② 緊急の応急処理事案を適切なメンバー構成で速やかに処理した。
- ③ 地震予知情報、台風情報(気象情報)、その他の道路交通に影響を与える情報入手体制が適切である。
- ④ 通常の道路/パトロールにおける点検・状況把握(防護柵等の道路付属施設、路面性状、落下物、沿道工事の状況等)、応急対応、および、報告が適切に実施されている。

4) 応急処理工

- ① 障害物(落下物等)を迅速に処理した。
- ② 応急処理目的物が舗装面と段差がなく、平坦性がよい。
- ③ 蓋等のガタツキがなく、しっかり固定されている。

5) 道路付属物工

- ① 防護柵設置要綱等各種設置基準の規定どおりに施工され、規格を満足している。
- ② 材料の品質、形状が証明書等で確認できる。
- ③ 支柱等の根入れなど不可視部分の出来形が写真等の記録により、確認できる。
- ④ 施工箇所以外の部分に損傷を与えないように工夫している。
- ⑤ 基礎・支柱が沈下しないよう、設置孔の基礎部が十分締め固められ、堅固に立て込まれている。
- ⑥ 取り替え前に、既存部材の形状等がきめ細かに調整され、支障なく本来の機能が確保されている。

6) 緑地維持工

- ① 施肥、灌水、除草を適切な時期に的確に実施した。
- ② 各種樹木の剪定時期が樹種の特성에応じて適切である。
- ③ 害虫発生時の対応が速やかで適切である。
- ④ 苗木・樹木の品質規格が適正である。

- ⑤ 肥料・薬剤の品質規格が適正である。
- ⑥ 剪定後における腐朽菌進入防止処置(防腐処理、切断面の傾き)が適切である。
- ⑦ 中高木選定において、枝に生じた剪定こぶ、あるいは、ウイルス感染枝などを適切に除去している。
- ⑧ 鳥居などの添え木類の維持管理(添え木要不要の判断、不要添え木の撤去、樹木の生長に伴うシュロ縄による締め付けからの解放など)が適切である。

7) 道路除草工

- ① 除草作業の支障となる不要物を取り除いて適正に行っている。
- ② 指示した除草範囲に刈残しや刈草の放置もなく、適切に処理している。
- ③ 草の刈取り高が適切に実施されている。
- ④ 集めた草を適切に処理している。

8) 道路清掃工(路面、排水施設、トンネル、ガードレール)

- ① 清掃作業時に適切な撒水を実施している。
- ② 人力による補助清掃を実施している。
- ③ 汚れの程度、交通状況等を考慮した作業方法で実施している。
- ④ 汚れの程度、交通状況等を考慮した作業方法で実施している。
- ⑤ 洗剤等の付着物を残さないよう施工している。
- ⑥ 作業・運搬時に路面への飛散防止が適正に行われている。
- ⑦ 路面清掃で使用する回転ブラシの交換が適切な時期に実施され、過度な摩耗状態で実施していない。
- ⑧ 作業箇所毎のチェック記録表を作成し、作業漏れ等を防ぐなど工夫がみられる。

9) 河川除草工

- ① 指示した除草範囲に刈残しや刈草の放置もなく、適切に処理している。
- ② 草の刈取り高が適切に実施されている。
- ③ 除草後の集草実施箇所に刈草が残っていない。
- ④ 集めた草を適切に処理している。
- ⑤ 芝焼や刈草焼却において、むらなく焼却している。
- ⑥ 堆肥化において発酵管理を適切に行っている。
- ⑦ 除草にあたり、法面等の地形状況、気象条件、植生等をよく把握し、適切に施工を行っている。
- ⑧ 除草工実施に先立ち、障害物周辺の先刈、支障物への目印の添付、塵芥処理等を行っている。
- ⑨ 集めた草の処理の減量に努めている。

10) 塵芥処理工

- ① 清掃のむらがなく、塵芥等が現地からきれいに取り除かれている。
- ② 危険物等があった場合、遅滞なく報告されている。
- ③ 指示内容を迅速かつ適時・適切に実施されている。
- ④ 処分量等がマニュアル等によりわかりやすく整理されている。
- ⑤ 塵芥等の分別が問題なく実施されている。
- ⑥ 作業範囲が適切で処理漏れがない。

11) 撤去物処理工(河道閉塞土砂撤去等)

- ① 施工基面が平滑に仕上げられている。
- ② 土砂等撤去時に濁水対策等の環境面への配慮がされている。
- ③ 撤去時期が適切であり、河川管理施設及び水生生物などへの影響も見られない。
- ④ 狭隘な箇所等施工条件の厳しい箇所の堆積土砂の撤去において、丁寧に施工されている。

12) 水面清掃工

- ① 清掃範囲が適切であり、清掃漏れもない。
- ② 清掃中に発見した河川管理施設等の異常が遅滞なく報告されている。
- ③ 作業実施にあたり、浮遊物等の清掃箇所を良く把握している。
- ④ 清掃船のメンテナンスが適切に行われ、記録等が整理されている。
- ⑤ 清掃場所、範囲、時期の設定(提案)が適正に行われている。

13) 伐開工(伐木除根工等)

- ① 枝、根を残さず、きれいに撤去されている。
- ② 伐木除根後の整地等が適切に実施されている。
- ③ 指示された伐木除根範囲が適切に処理されている。
- ④ 提出にあたり、枝葉や泥等の飛散防止対策をとっている。

14) ダム流木処理工

- ① 清掃のむらがなく、流木等が適切に処理されている。
- ② 適切に分別処理されている。
- ③ リサイクル等処理について独自の取り組みが見られる。
- ④ 流木処理作業が迅速に実施されている。

15) ダム堆砂排除工

- ① 施工基面が平滑に仕上げられている。
- ② 濁水等環境面への配慮がなされている。
- ③ 砂利規制計画に基づく施工がなされている。
- ④ 処理が迅速に実施され、実施期間も適切である。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(監 督 員)

考査項目	細別	工種	a	b	c	d	e
3 出来形及び出来ばえ	Ⅱ 品質	土木工事 (修繕工事)	配点: +5	配点: +2.5	配点: 0	配点: -2.5	配点: -5
			<input type="checkbox"/> 品質管理が適切である。	<input type="checkbox"/> 品質管理がほぼ適切である。	<input type="checkbox"/> 品質管理がほかの評価に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 約款第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。
			評価対象項目 (共通) <input type="checkbox"/> 01. 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・適格に行っている。 <input type="checkbox"/> 02. 構造物の劣化状況をよく把握し、適切な対策を施している。 <input type="checkbox"/> 03. 監督員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 04. 施工後のメンテナンスに対する提言や修繕サイクル等を勘案した提案等を行っている。 (その他) <input type="checkbox"/> 05. その他 (理由:) <input type="checkbox"/> 06. その他 (理由:) <input type="checkbox"/> 07. その他 (理由:) <input type="checkbox"/> 08. その他 (理由:)				
			該当6項目以上 . . . a 注) 共通の4項目を必須の評価対象項目とし、このほかに下欄から適宜項目の記号を追加して評価するものとする。ただし、評価対象項目は、最大8項目とする。 該当4項目以上 . . . b 該当3項目以下 . . . c				
			評価: <input type="text"/> 配点: <input type="text"/>				
			※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。				
(その他の評価対象項目) 1) 橋梁補修・補修工(耐震補強、飛散防止等を含む) ① 設計図書に基づくモルタルが適切な規格(w/c、強度)である。 ⑨ 削孔箇所の清掃を実施している。 ② モルタル打設時の必要な供試体を採取し強度を確認できる。 ⑩ 塗料の空缶管理が、写真等で確実に空であることが確認できる。 ③ 鉄筋、鋼材の規格が証明書類で確認できる。 ⑪ 既設鉄筋や既設部材の保全による構造全体の品質確保への配慮がされている。 ④ 鉄筋の組立・加工が適正であることが確認できる。 ⑫ コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。 ⑤ 使用材料の品質確認を現場で実施し、その記載が整理されている。 ⑬ 炭素繊維・鋼材・鉄筋の規格が、証明書類で確認でき、引張り強度・曲げ強度が試験値で確認できる。 ⑥ ボルトの締付け確認が実施され、適切に記録が保管されている。 ⑭ 電位差測定等により、電気防食効果が明確に確認できる。 ⑦ ボルトの締付機、測定器のキャリブレーションが実施されている。 ⑮ ケレンが入念に実施されていることが確認でき、塗膜厚管理が適切に行われている。 ⑧ アンカー引き抜き試験を実施し、必要強度の確認を行っている。							

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(監 督 員)

考査項目	細別	工種	a	b	c	d	e
			配点: +5	配点: +2.5	配点: 0	配点: -2.5	配点: -5
3 出来形及び出来ばえ	II 品質	機械設備工事・電気設備工事	<input type="checkbox"/> 品質管理が適切である。	<input type="checkbox"/> 品質管理がほぼ適切である。	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 約款第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。
			評価対象項目(■印は必須評価対象項目) ■ <input type="checkbox"/> 01. 製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討を実施している。 <input type="checkbox"/> 02. 材料、部品の品質照合が品質保証書等(現場照合を含む)で確認でき、設計図書の仕様を満足している。[確認資料:品質書類等] ■ <input type="checkbox"/> 03. 設備の機能及び性能を、承認図書とおり確保している。[確認資料:承認図書] ■ <input type="checkbox"/> 04. 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出している。[確認資料:承諾図書] <input type="checkbox"/> 05. 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。[確認資料:成績書] <input type="checkbox"/> 06. 溶接管理基準の品質管理項目について、規格値を満足している。[確認資料:施工計画書] <input type="checkbox"/> 07. 塗装管理基準の品質管理項目について、規格値を満足している。[確認資料:施工計画書] <input type="checkbox"/> 08. 操作スイッチや表示灯を承諾図書のとおり配置し、操作性に優れている。[確認資料:承諾図書] <input type="checkbox"/> 09. ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合がない。 <input type="checkbox"/> 10. 操作制御関係の機能及び性能が、仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。[確認資料:承認図書] ■ <input type="checkbox"/> 11. 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足している。[確認資料:工場試験成績書、現地試験成績書等] <input type="checkbox"/> 12. 小配管、電気配線・配線が、承認図書のとおり敷設している。[確認資料:承諾図書] <input type="checkbox"/> 13. 現場条件によって機器(製品)の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認している。 <input type="checkbox"/> 14. 設備全体についての取扱説明書を工夫して作成(修繕(改造・更新含む)の場合は、修正又は更新)している。 <input type="checkbox"/> 15. 完成図書(取扱説明書)に定期的な点検及び交換を必要とする部品並びに箇所を明示している。 <input type="checkbox"/> 16. 機器の配置が、点検しやすいよう工夫している。 <input type="checkbox"/> 17. 設備の構造や機器の配置が、部品等の交換作業を容易にできるよう工夫している。 <input type="checkbox"/> 18. 二次コンクリートの配合試験及び試験練りが実施され、試験成績表にまとめられている。[確認資料:試験成績書] <input type="checkbox"/> 19. バルブ類の平時の状態を示すラベルなどを、見やすい状態で表示している。 <input type="checkbox"/> 20. 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示している。 <input type="checkbox"/> 21. 充電部や回転部・高温部等の危険箇所に表示又は防護をしている。 <input type="checkbox"/> 22. 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 23. 現地状況を勘案し、施工方法について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 24. その他(理由:) ※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。				
※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。							

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(監 督 員)

考査項目	細別	工種	a	b	c	d	e	
			配点: +5	配点: +2.5	配点: 0	配点: -2.5	配点: -5	
3 出来形及び出来ばえ 建築工事	II 品質	建築工事	<input type="checkbox"/> 品質管理が適切である。	<input type="checkbox"/> 品質管理がほぼ適切である。	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質管理が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 約款第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。	
			評価対象項目(■印は必須評価対象項目) (躯体工事) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 01. 材料・製品の品質が、承認図等により確認でき、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 02. 品質確認記録の内容が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 03. 施工の各段階における完了状態において、良好な品質である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 04. 施工の品質が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 05. 不可視部分の品質を写真撮影している。 (仕上げ工事) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 06. 材料・製品の品質が、承認図等により確認でき、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 07. 品質確認記録の内容が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 08. 施工の各段階における完了状態について、良好な品質である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 09. 施工の品質が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 不可視部分の品質を写真撮影している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. その他 (理由: _____) ※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。					
			評価値が90%以上 . . . a 評価値が80%以上～90%未 . . . b 評価値が80%未満 . . . c	評価方法 ① 評価の対象項目とする場合は、左口にレマークを入れること。 ② 左口をチェックした評価項目数を母数とし、右口をチェックした評価項目数を分子とし、比率(%)で評価する。 ③ 評価値(%)=(レ)評価数/(レ)対象評価項目数 ④ なお、左口をチェックした評価項目数が2項目以下の場合にはC評価とする。				
			評価値: _____ % 配点: _____					
			※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。					

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(監 督 員)

考査項目	細別	工種	a	b	c	d	e
3 出来形及び出来ばえ 建築工事	II 品質	電気設備工事	配点: +5	配点: +2.5	配点: 0	配点: -2.5	配点: -5
			<input type="checkbox"/> 品質管理が適切である。	<input type="checkbox"/> 品質管理がほぼ適切である。	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質管理が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 約款第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。
			評価対象項目(■印は必須評価対象項目) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 01. 機材の品質が、承認図等により確認でき、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 02. 施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の内容が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 03. 品質確認記録の内容が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 04. 品質が設計図書を満足し、適切な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 05. システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足し、良好である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 06. 不可視部分となる品質を写真撮影している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 07. 機器の機能及び性能が工場試験成績書等により確認でき、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 08. 操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 09. 機器等の点検や消耗品の取替作業が容易にできるよう工夫している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. その他 (理由: _____) ※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。				
			評価値が90%以上 . . . a 評価値が80%以上～90%未 . . . b 評価値が80%未満 . . . c	評価方法 ① 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ② 左□をチェックした評価項目数を母数とし、右□をチェックした評価項目数を分子とし、比率(%)で評価する。 ③ 評価値(%)=(レ)評価数/(レ)対象評価項目数 ④ なお、左□をチェックした評価項目数が2項目以下の場合はC評価とする。			
			評価値: _____ % 評定: _____ 配点: _____				
			※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。				

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(監 督 員)

考査項目	細別	工種	a 配点: +5	b 配点: +2.5	c 配点: 0	d 配点: -2.5	e 配点: -5
3 出来形及び出来ばえ 建築工事	II 品質	暖冷房衛生設備工事	<input type="checkbox"/> 品質管理が適切である。	<input type="checkbox"/> 品質管理がほぼ適切である。	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質管理が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 約款第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。
			評価対象項目(■印は必須評価対象項目) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 01. 機材の品質が、承認図等により確認でき、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 02. 施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の内容が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 03. 品質確認記録の内容が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 04. 品質が設計図書を満足し、適切な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 05. システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足し、良好である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 06. 不可視部分となる品質を写真撮影している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 07. 機器の機能及び性能が工場試験成績書等により確認でき、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 08. 操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 09. 機器等の点検や消耗品の取替作業が容易にできるよう工夫している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. パルプ類の平時の状態を示すラベルなどが、見やすい状態で表示している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. その他 (理由: _____) ※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。				
			評価値が90%以上 . . . a 評価値が80%以上～90%未 . . . b 評価値が80%未満 . . . c	評価方法 ① 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ② 左□をチェックした評価項目数を母数とし、右□をチェックした評価項目数を分子とし、比率(%)で評価する。 ③ 評価値(%)=(レ)評価数/(レ)対象評価項目数 ④ なお、左□をチェックした評価項目数が2項目以下の場合にはC評価とする。			
			評価値: _____ % 評定: _____ 配点: _____				
			※ 総合評価落札方式で、技術提案されている事項については、評価項目から除外する。				

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表〔農林・土木工事〕

〔記入方法〕該当する項目の□にレマークを記入する。

(監 督 員)

考査項目	細別	1. 創意工夫キーワード一覧表(創意工夫が多く見られるリスト)
5 創意工夫 軽微なもの 土木工事 	I 創意工夫 キーワード評価	イ. 施工関係 <input type="checkbox"/> 01. 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫、又は設備据付後の試運転調整の工夫 <input type="checkbox"/> 02. コンクリート二次製品の利用等の代替材の適用と工夫 <input type="checkbox"/> 03. 土工、地盤改良、橋梁仮設、舗装、コンクリート打設等の施工関係の工夫 <input type="checkbox"/> 04. 部材・機材等の運搬・吊り方式等を含む施工方法等の工夫 <input type="checkbox"/> 05. 設備工事で、加工、組立等の工夫、又は電気工事の配線、配管等での工夫 <input type="checkbox"/> 06. 給排水・衛生設備工事等の配管・ポンプ類の凍結防止策、つなぎ等の工夫 <input type="checkbox"/> 07. 照明・視界確保等の工夫 <input type="checkbox"/> 08. 仮排水、仮道路、迂回路等の計画施工の工夫 <input type="checkbox"/> 09. 運搬車両・施工機械等の工夫 <input type="checkbox"/> 10. 支保工、型枠工、足場工及び仮棧橋、覆工板、山留め等の仮設工関係の工夫 <input type="checkbox"/> 11. 受注者から提案のあった特殊な工法や材料を用いた工事 <input type="checkbox"/> 12. 受注者から提案のあった優れた技術力又は能力として評価できる技術を用いた工事
		ロ. 施工管理関係 <input type="checkbox"/> 13. 盛土の締固、場所打ち杭や既製杭の施工高さ等の施工に関する工夫 <input type="checkbox"/> 14. 施工計画書及び写真管理等の工夫 <input type="checkbox"/> 15. 出来形、品質との計測関係等の工夫及び集計、管理図等の工夫 <input type="checkbox"/> 16. CAD施工管理ソフト、土量管理システム等の活用 <input type="checkbox"/> 17. ICT(情報通信技術)を活用した情報化施工を取り入れた工事(※本項目は2点の加点)
		ハ. 新技術活用 <input type="checkbox"/> 18. 富山県認定リサイクル製品のうち公共工事で利用を推進している製品・トライアル発注商品・県内産間伐材を使った製品の使用を、受注者が提案し積極的に工事管理した場合 <input type="checkbox"/> 19. NETIS登録技術のうち施工者希望型で事後評価未実施技術を活用し、活用効果調査表を提出している。(※本項目は2点の加点) <input type="checkbox"/> 20. NETIS登録技術のうち施工者希望型で事後評価実施技術(「有用とされる技術」を除く)を活用し、活用効果調査票を提出している。(※本項目は2点の加点) <input type="checkbox"/> 21. NETIS評価情報技術のうち、施工者希望型で「有用とされる技術」を活用し、活用効果調査表を提出している。(※本項目は4点の加点)
		ニ. 品質関係 <input type="checkbox"/> 22. 土工関係、設備関係、電気関係の工夫 <input type="checkbox"/> 23. コンクリートの打設関係の工夫(材料、打設、養生、出来形・品質等) <input type="checkbox"/> 24. 鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料の工夫 <input type="checkbox"/> 25. 配筋・溶接作業等に関する工夫

ホ. 安全衛生関係

- 26. 安全仮設備等の工夫(落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等)
- 27. 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール、安全帯使用等に関する工夫
- 28. 現場事務所、労務者宿舍等の居住空間及び設備等の工夫
- 29. 有毒ガス・可燃ガスの処理及び粉塵防止策や作業中の換気等の工夫
- 30. 供用中の道路等の事故防止、一般車両突入時の被害軽減対策及び一般交通確保等のための工夫
- 31. 作業環境が厳しい現場での環境改善等の工夫
- 32. ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫

ヘ. その他

- 33. その他 (理由: _____)
- 34. その他 (理由: _____)

記述評価(チェックしたキーワード項目について、評価内容を詳細記述)

	【創意工夫の種類】	工夫内容及び具体的内容を記載		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">評点</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">点</td> </tr> </table>	評点	点	イ. ロ. ハ. ニ. ホ. ヘ.	
評点	点			
※ 点数を修正した場合、その修正根拠を【創意工夫の詳細】に記載する				

- ※ 1 特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
- ※ 2 評価は各項目において1つし点が付されれば、1、2、4点で評価し、最大7点の加点評価とする
- ※ 3 該当する数と重みを勘案して評定する。1項目1点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい
- ※ 4 上記考査項目の他に、評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的内容を記載して加点する。なお、管理職員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。
- ※ 総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。ただし、NETISの施工者希望型で技術提案した場合は除く。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表〔建築工事〕

〔記入方法〕該当する項目の□にレマークを記入する。

(監 督 員)

考査項目	細別	1. 創意工夫キーワード一覧表(創意工夫が多く見られるリスト)
5 創意工夫 軽微なもの 建築工事 	I 創意工夫 キーワード評価	イ. 施工関係 <input type="checkbox"/> 01. 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫 <input type="checkbox"/> 02. 工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取り組み <input type="checkbox"/> 03. 土工事、地業工事、鉄骨建方、コンクリート工事等の施工関係の工夫 <input type="checkbox"/> 04. 建築材料・機材等の運搬、搬入等を含む施工方法等の工夫 <input type="checkbox"/> 05. 電気工事等の配線、配管等での工夫 <input type="checkbox"/> 06. 暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫 <input type="checkbox"/> 07. 照明・視界確保等の工夫 <input type="checkbox"/> 08. 仮排水、仮道路、迂回路等の計画施工の工夫 <input type="checkbox"/> 09. 運搬車両・施工機械等の工夫 <input type="checkbox"/> 10. 支保工、型枠工、足場工及び仮棧橋、覆工版、山留め等の仮設工関係の工夫 <input type="checkbox"/> 11. プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫 <input type="checkbox"/> 12. 仮設施工等の工夫 <input type="checkbox"/> 13. 既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫 <input type="checkbox"/> 14. 保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫 <input type="checkbox"/> 15. 作業の安全性向上のための施工方法等の工夫 <input type="checkbox"/> 16. 特殊な工法や材料を用いた工事 <input type="checkbox"/> 17. 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事
		ロ. 施工管理関係 <input type="checkbox"/> 18. 出来形管理等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 19. 施工計画書及び写真管理等の工夫 <input type="checkbox"/> 20. 出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫 <input type="checkbox"/> 21. CAD、施工管理ソフト、土量管理システム等の活用 <input type="checkbox"/> 22. ICT(情報通信技術)を活用した情報化施工を取り入れた工事(※本項目は2点の加点)
		ハ. 新技術活用 <input type="checkbox"/> 23. 富山県認定リサイクル製品のうち公共工事で利用を推進している製品・トライアル発注商品・県内産間伐材を使った製品の使用を、受注者が提案し積極的に工事管理した場合 <input type="checkbox"/> 24. NETIS登録技術のうち施工者希望型で事後評価未実施技術を活用し、活用効果調査表を提出している。(※本項目は2点の加点) <input type="checkbox"/> 25. NETIS登録技術のうち施工者希望型で事後評価実施技術(「有用とされる技術」を除く)を活用し、活用効果調査票を提出している。(※本項目は2点の加点) <input type="checkbox"/> 26. NETIS評価情報技術のうち施工者希望型で「有用とされる技術」を活用し、活用効果調査表を提出している。(※本項目は4点の加点)

二. 品質関係

- 27. 躯体工事の品質管理の工夫
- 28. 材料の検査試験に関する工夫
- 29. 施工の検査試験に関する工夫
- 30. 品質記録方法の工夫

ホ. 安全衛生関係

- 31. 安全仮設備等の工夫(落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等)
- 32. 安全教育、技術向上講習会、教育、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫
- 33. 現場事務所、労務者宿舎等の居住空間及び設備等の工夫
- 34. 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理及び粉塵防止策や作業中の換気等の工夫
- 35. 周辺道路等の事故防止及び一般交通確保のための工夫
- 36. 改修工事における作業環境改善等の工夫
- 37. 苦渋作業等の作業環境改善等の工夫
- 38. ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫

ヘ. その他

- 39 その他 (理由: _____)
- 40 その他 (理由: _____)

記述評価(チェックしたキーワード項目について、評価内容を詳細記述)

評点	点	【創意工夫の種類】	工夫内容及び具体的内容を記載
		イ.	
		ロ.	
		ハ.	
		ニ.	
		ホ.	
		ヘ.	

※ 点数を修正した場合、その修正根拠を【創意工夫の詳細】に記載する

- ※ 1 特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
- ※ 2 評価は各項目において1つし点が付されれば、1、2、4点で評価し、最大7点の加点評価とする。
- ※ 3 該当する数と重みを勘案して評定する。1項目1点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。
- ※ 4 上記の考査項目の他に、評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的内容を記載して加点する。なお、管理職員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。
- ※ 総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。ただし、施工者希望型で技術提案した場合は除く。