

災害廃棄物の試験焼却 測定結果一覧(高岡市)

H24. 12. 21現在

測定対象・測定場所		測定項目	測定日 単位	試験焼却前		試験焼却中		試験焼却後			基準等
				試験焼却10日前 (12月5日実施)	災害廃棄物搬入時 (12月14日)	第1回目 (12月15日)	第2回目 (12月16日)	試験焼却終了3日後※ (12月19日)	埋立時 (12月20日)	埋立後 (12月26日予定)	
焼却	木質系可燃物(災害廃棄物)	遮蔽線量率	マイクロシーベルト/h	—	コンテナ1 0. 000 コンテナ2 0. 000	—	—	—	—	—	O. 01マイクロシーベルト/hを超えないこと 災害廃棄物を船の遮蔽体の中に入れて外部の放射線を遮断した上で、災害廃棄物自体からの放射線量率を測定 ※富山県が実施
	災害廃棄物運搬車両(側面)	空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	—	コンテナ1 0. 07 コンテナ2 0. 08	—	—	—	—	—	パックグラウンド(災害廃棄物運搬車両の無い状態)の空間放射線量率の3倍を超えないこと
	パックグラウンド(災害廃棄物運搬車両用)	空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	—	0. 08	—	—	—	—	—	災害廃棄物運搬車両の無い状態での空間放射線量率
	一般可燃ごみ	放射能濃度	ベクレル/kg	セシウム134 不検出(<5) セシウム137 不検出(<5)	—	—	—	—	—	—	—
	環境クリーン工場敷地境界(4方位)	空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	0. 07~0. 10	—	0. 06~0. 09	0. 06~0. 09	0. 08~0. 11	—	—	パックグラウンド空間線量率の3倍を超えないこと
	環境クリーン工場内部(5地点)	① 空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	0. 06	—	0. 06	0. 07	0. 08	—	—	パックグラウンド空間線量率の3倍を超えないこと
		② 空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	0. 09	—	0. 08	0. 09	0. 09	—	—	
		③ 空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	0. 07	—	0. 09	0. 08	0. 09	—	—	
		④ 空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	0. 07	—	0. 07	0. 07	0. 08	—	—	
		⑤ 空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	0. 10	—	0. 09	0. 10	0. 09	—	—	
	環境クリーン工場周辺(4地点)	西海老坂地内 空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	0. 10	—	0. 06~0. 07	0. 07~0. 08	0. 08~0. 09	—	—	パックグラウンド空間線量率の3倍を超えないこと
		放射能濃度	ベクレル/kg	セシウム134 不検出(<5) セシウム137 不検出(<5)	—	—	—	サンプル採取済(測定中)	—	—	焼却前後の変化を確認
		二上地内 空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	0. 08~0. 09	—	0. 04~0. 05	0. 05~0. 06	0. 06~0. 07	—	—	パックグラウンド空間線量率の3倍を超えないこと
		放射能濃度	ベクレル/kg	セシウム134 不検出(<5) セシウム137 不検出(<5)	—	—	—	サンプル採取済(測定中)	—	—	焼却前後の変化を確認
		横田本町地内 空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	0. 09~0. 10	—	0. 07~0. 08	0. 06~0. 07	0. 08~0. 09	—	—	パックグラウンド空間線量率の3倍を超えないこと
		放射能濃度	ベクレル/kg	セシウム134 不検出(<5) セシウム137 不検出(<5)	—	—	—	サンプル採取済(測定中)	—	—	焼却前後の変化を確認
	佐加野地内	空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	0. 08~0. 09	—	0. 06~0. 07	0. 06~0. 08	0. 09	—	—	パックグラウンド空間線量率の3倍を超えないこと
		放射能濃度	ベクレル/kg	セシウム134 不検出(<5) セシウム137 不検出(<5)	—	—	—	サンプル採取済(測定中)	—	—	焼却前後の変化を確認
埋め立て	焼却時の排ガス 放射能濃度	ベクレル/m3N	セシウム134 不検出(<0. 2) セシウム137 不検出(<0. 2)	—	サンプル採取済(測定中)	サンプル採取済(測定中)	サンプル採取済(測定中)	—	—	—	放射性セシウム134の濃度/20 + 放射性セシウム137の濃度/30≤1 ※同一人物が0歳児から70歳になるまでの間、当該濃度の放射性物質を含む空気を採取したとしても、受ける放射線量が一般公衆の許容値(年間1ミリシーベルト以下となる濃度)
	焼却灰(主灰)	放射能濃度	ベクレル/kg	セシウム134 不検出(<5) セシウム137 不検出(<5)	—	セシウム134 不検出(<5) セシウム137 不検出(<5)	セシウム134 不検出(<5) セシウム137 不検出(<5)	サンプル採取済(測定中)	—	—	3ng-TEQ/g ※TEQ:最も毒性の強いダイオキシン量に換算した値
		ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/g	0.0052 (平成23年度測定データ)	—	サンプル採取済(測定中)	サンプル採取済(測定中)	サンプル採取済(測定中)	—	—	
	飛灰(造粒灰)	放射能濃度	ベクレル/kg	セシウム134 不検出(<5) セシウム137 6	—	セシウム134 8 セシウム137 17	セシウム134 11 セシウム137 19	サンプル採取済(測定中)	—	—	3ng-TEQ/g ※TEQ:最も毒性の強いダイオキシン量に換算した値
		ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/g	0.60 (平成23年度測定データ)	—	サンプル採取済(測定中)	サンプル採取済(測定中)	サンプル採取済(測定中)	—	—	
	埋立処分する灰 放射能濃度	ベクレル/kg	セシウム134 不検出(<5) セシウム137 不検出(<5)	—	セシウム134 不検出(<5) セシウム137 5	セシウム134 不検出(<5) セシウム137 7	サンプル採取済(測定中)	—	—	—	100ベクレル/kgを超えないこと
	敷地境界(4方位) 空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	0. 09~0. 11	—	—	—	—	0. 07~0. 09	測定予定	パックグラウンド空間線量率の3倍を超えないこと	
	不燃焼物処理場(D地区1地点) 空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	0. 10	—	—	—	—	0. 06	測定予定	パックグラウンド空間線量率の3倍を超えないこと	
	不燃焼物処理場周辺(2地点) 国吉地内 空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	0. 07~0. 08	—	—	—	—	—	測定予定	パックグラウンド空間線量率の3倍を超えないこと	
		放射能濃度	ベクレル/kg	セシウム134 不検出(<5) セシウム137 不検出(<5)	—	—	—	—	測定予定	埋立前後の変化を確認	
	西広谷地内 空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	0. 08~0. 09	—	—	—	—	—	測定予定	パックグラウンド空間線量率の3倍を超えないこと	
		放射能濃度	ベクレル/kg	セシウム134 不検出(<5) セシウム137 不検出(<5)	—	—	—	—	測定予定	埋立前後の変化を確認	
	放流水 放射能濃度	ベクレル/l	セシウム134 不検出(<1) セシウム137 不検出(<1)	—	—	—	—	—	測定予定	放射性セシウム134の濃度/60 + 放射性セシウム137の濃度/90≤1 ※同一人物が0歳児から70歳になるまでの間、当該濃度の放射性物質を含む水を採取したとしても、受ける放射線量が一般公衆の許容値(年間1ミリシーベルト以下となる濃度)	
	用水(農業利用) 放射能濃度	ベクレル/l	セシウム134 不検出(<1) セシウム137 不検出(<1)	—	—	—	—	—	測定予定		
	地下水(井戸水) 江道地内 放射能濃度	ベクレル/l	セシウム134 不検出(<1) セシウム137 不検出(<1)	—	—	—	—	—	測定予定	10ベクレル/l	
		境地内 放射能濃度	ベクレル/l	セシウム134 不検出(<1) セシウム137 不検出(<1)	—	—	—	—	測定予定		
パックグラウンド 戸出町三丁目地内 空間放射線量率	マイクロシーベルト/h	0. 11	—	0. 09	0. 08	0. 09	0. 09	0. 09	測定予定	—	

※試験焼却終了後、一般可燃ごみの焼却時に測定

放射能濃度の測定方法

平成23年12月 環境省作成の廃棄物関係ガイドライン(第5部 放射能濃度測定ガイドライン)による。

空間放射線量率の測定方法

平成23年12月 ゲルマニウム半導体検出器(キャンベラ社製 型式GC2520)による。

測定値

地上高さ1mで、指示値の安定を確保した後、5回測定した平均値(施設敷地境界、施設周辺については、1地点内に複数の測定箇所があるため、最小値と最大値を範囲で表示)

使用測定器

Nal(Tl)シンチレーション式サーベイメータ検出器(日立アロカメティカル株式会社 製型TCS-172B)