

令和6年能登半島地震 高岡市震災復興計画

令和6年3月25日

令和6年9月30日変更

高岡市被災者支援・復旧対策本部

◆復興ビジョン

令和6年能登半島地震では、日々を過ごしていくための根幹となる“当たり前”が大きく揺るがされました。今こそ、市民一人ひとりが、未来への希望をしっかりと持ち、市民全員の総力を結集し、この難局を乗り越えていかなければなりません。

市民の皆様の安全安心の確保のため、市民の理解と協力を得ながら、一日も早い復旧・復興を推し進めるとともに、ハード(道路、上下水道等のインフラ整備)・ソフト(災害への備え、防災意識醸成等)の両面から、計画的に『強い高岡』を構築します。

◆復旧・復興ロードマップ


ロードマップ(別紙)には、以下の4つの分類に区分した各種取組みとその進め方を掲げており、状況に応じて随時見直しを行っていきます。

| | |
|---------------|---|
| 住まい・暮らしの再建 | 国や県の被災者向け支援制度との連携や、本市の実情に合わせた独自支援制度の実施等により、住宅の復旧や生活支援、健康面のサポート等を行うことで、市民の皆様の住まいと暮らしの再建をできる限り支援します。 |
| 公共インフラ等の復旧(※) | 被災した道路や上下水道等、市民生活を支える公共インフラ等の復旧を迅速に進めていくとともに、今後の防災・減災を意識した取組みも合わせて実施していくことで、災害に強いまちづくりを進めます。 |
| 地域産業の復興 | 本市の産業を支える事業者や農業従事者等に対して、事業活動の復興に向け迅速かつきめ細やかな支援を行うとともに、観光客の増加を目指した需要喚起やプロモーション等の展開により、地域産業の復興を支えます。 |
| 災害への備え | 今回の震災における防災体制や避難所運営等の検証・見直しを進めるとともに、市民一人ひとりが災害への備えの重要性を改めて認識してもらえるよう、訓練等を通じた周知・啓発を行い、いつ起こるか分からない災害への備えを強化します。 |

※液状化被害の大きい地区については、市民の理解と協力を得ながら地区ごとに個別計画を策定し、公共インフラの復旧等に取り組めます。

復旧・復興ロードマップ〔令和6年9月30日現在〕



変更した箇所は、 及び朱書きで表示







| 対応項目 | 取組み | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | 変更内容 |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|------|--|---|
| I 住まい・暮らしの再建 | | | | | | |
| 1 住宅の復旧 | ①-1住宅の応急修理支援 | 申請受付 応急修理 | | | | |
| | ①-2住宅の応急修理期間における賃貸型応急住宅の一時提供 | 申請受付 入居 | | | | 提供期間 令和7年1月31日まで延長 |
| | ②全壊・半壊した家屋等の解体・撤去、廃棄物処理 | 相談受付 申請受付 解体・処分 | | | | 公費解体申請受付 令和6年12月28日まで延長 |
| | ③住宅復旧支援（生活再建支援金（加算支援金）、生活再建特例支援金の支給） | 申請受付 支援金支給 | | | | 着手済みへの変更 |
| | ④住宅耐震化支援の推進（S56.5以前着工の戸建木造住宅の耐震化） | 申請受付 支援金支給 | | | | |
| | ⑤被災住宅耐震化支援の推進（被災住宅[準半壊以上]で基礎補強又は沈下傾斜対策工事を含むもの） | 申請受付 支援金支給 | | | 延長の検討 | 着手済みへの変更 |
| | ⑥傾斜した住宅の床の復旧支援 | 申請受付 支援金支給 | | | | 4月17日支援策追加 |
| ⑦宅地の復旧支援 | 申請受付 支援金支給 | | | | 6月28日支援策追加 | |
| 2 被災者の生活支援 | ①市営住宅の一時提供 | 申請受付 入居 | | | | |
| | ②賃貸型応急住宅の提供 | 申請受付(申請期限未定) 入居 | 申請期限の検討 | | | 申請受付期間延長 |
| | ③経済的負担の軽減（市税の減免や徴収猶予、申告・納付等の期限延長、国民健康保険税の減免、後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予、国民年金保険料の減免、保育料の減免、介護保険料の減免、就学援助、水道料金・下水道使用料の減免） | 申請受付 減免・徴収猶予等 | | | ※対象項目により期間が異なる | |
| | ④-1生活再建支援金（基礎支援金）の支給 | 申請受付 支給 | | | | 申請受付 令和8年1月31日まで延長 |
| | ④-2知事見舞金の支給 | 申請受付 支給 | | | | 着手済みへの変更 |
| | ④-3市災害見舞金の支給 | 申請受付 支給 | | | | |
| | ④-4災害弔慰金等の支給（災害障害見舞金含む） | 申請受付 支給 | | | | |
| | ④-5緊急移住支援金の支給 | 申請受付 支給 | | | | 対象期間 令和6年12月31日まで延長 受付期間 令和7年1月31日まで延長 |
| | ④-6災害援護資金の貸付 | 申請受付 貸付金交付 | | | | 申請受付 令和7年3月31日まで延長 |
| | ④-7生活福祉資金の貸付 | 申請受付 貸付金交付 | | | 償還開始 | 着手済みへの変更 |
| | ④-8勤労者生活資金融資（災害復旧資金の貸付）制度の周知 | | | | 制度周知 | |
| | ④-9生活必需品の現物給与・貸与 | 申請受付 現物給与 | | | | |
| | ④-10医療保険の窓口負担・介護保険の利用料の猶予、免除 | | | | 猶予、免除 | 着手済みへの変更 |
| | ④-11義援金の配分 | 申請受付 支給 | | | | 着手済みへの変更 |
| | ⑤生活再建に向けた相談窓口の開設、情報提供 | | | | 随時開設、情報提供 | |
| | ⑥被災に伴い必要が生じた手続きに係る罹災証明発行手数料の減免 | | | | 減免の実施 | |
| | ⑦災害ボランティアセンターの設置・運営支援、情報発信、ボランティア活動支援 | | | | 設置、運営支援等 | 活動期間の延長 |
| | ⑧外国人の相談対応 | | | | 「外国人のための生活相談コーナー」の運営 多文化共生キーパーソンの登録拡充 | |
| | ⑨災害時に備えた外国人相談体制の充実【再掲】 | | | | 災害時外国人支援ボランティアの育成 | |
| 3 災害廃棄物処理支援 | ①災害廃棄物の仮置場の設置・運営 | 受入・処分 | 解体に伴う産業廃棄物（片付けごみのみ）受入・処分 | | | 解体に伴う廃棄物受入・処分に変更 |
| | ②災害廃棄物個別回収 | | 重量物無料回収・ブロック塀等撤去補助 | | | |
| | ③全壊・半壊した家屋等の解体・撤去、廃棄物処理【再掲】 | 相談受付 申請受付 解体・処分 | | | | 公費解体申請受付 令和6年12月28日まで延長 |
| | ④災害時の廃棄物処理体制の確保 | | | | 協定に基づく応援、人員体制の見直し | |
| 4 被災者の健康管理 | ①-1在宅被災者の健康調査 | 被害の大きい地区訪問 応急住宅への転居者訪 | | | | 着手済みへの変更 |
| | ①-2要支援者への継続訪問・健康相談への対応等 | 要支援者への継続訪問 要支援者情報の収集 | | | | |
| | ②被災者の心のケア | 支援者向け研修 出前講座の実施 | | | 心のケアの実施 | 着手済みへの変更 |
| 5 被災地の防犯対策の強化 | ①警察等関係団体と連携したパトロール強化 | | | | パトロール強化 | |
| | ②防犯カメラの設置補助 | | | | 制度周知 申請受付、補助金交付 | 着手済みへの変更 |
| | ③警察と連携した市アプリ等による防犯情報の発信強化 | | | | 警察との情報共有 情報発信 | |

復旧・復興ロードマップ〔令和6年9月30日現在〕


変更した箇所は、 及び朱書きで表示

<凡例>
 当面の取組み  今後着手 
 着手済み  今後着手 
 今後を見据えた取組み 
 着手済み 
 国の災害査定 
 着手済み 

| 対応項目 | 取組み | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | 変更内容 |
|-------------------------------|------------------------------|--|--|------|------|---------------------------------|
| II 公共インフラ等の復旧 | | | | | | |
| 6 土木施設の復旧等 | | | | | | |
| 6-1道路 | ①被災した道路の早期復旧 | 応急対策  復旧  復旧工事  復旧工事  復旧工事  | | | | 着手済みへの変更 |
| | ②公共インフラの液状化対策 | 被害状況把握  対策方針・工法等の検討  地盤条件や地域特性を踏まえ、適合性を確認、合意できたものから順次実施  | | | | 着手済みへの変更 |
| | ③橋りょう耐震化の促進【再掲】 | 計画的な橋りょう耐震化の実施  | | | | |
| 6-2河川、砂防 | ①被災した河川の早期復旧 | 災害査定  測量設計  復旧工事  | | | | |
| | ②被災した用排水路等の早期復旧 | 応急対策  復旧  復旧工事  復旧工事  復旧工事  | | | | 着手済みへの変更 |
| | ③急傾斜地崩壊対策等の推進【再掲】 | 計画的な急傾斜地崩壊対策の実施  | | | | |
| 6-3公園 | ①被災した公園の早期復旧 | 応急対策  災害査定  復旧工事  | | | | 着手済みへの変更 |
| 7 上下水道施設の復旧等 | | | | | | |
| 7-1上水道 | ①被災した上水道施設の早期復旧 | 応急対策  災害査定  復旧工事  | | | | 着手済みへの変更 |
| | ②上水道施設の耐震化の推進【再掲】 | 計画的な上水道施設耐震化の実施  | | | | |
| 7-2下水道 | ①被災した下水道施設の早期復旧 | 応急対策  災害査定  復旧工事  復旧工事  復旧工事  | | | | 着手済みへの変更 |
| | ②宅内排水等の復旧状況に応じた対応 | 仮設トイレの設置、し尿の汲取り  個別処理の復旧対応  簡易的な個別処理体制の検討  | | | | 着手済みへの変更 |
| | ③下水道施設の耐震化の推進 | 下水道施設の改築に合わせた耐震化  | | | | |
| 8 交通インフラの復旧（公共交通・付属施設） | | | | | | |
| 8-1公共交通・付属施設 | ①被災状況の把握 | 状況調査  | | | | |
| | ②被災設備の復旧・復旧支援 | 地質調査  設計  復旧工事  設備復旧に係る支援  | | | | トイレ施設復旧工事完了 |
| 9 農林水産施設の復旧 | | | | | | |
| 9-1農業用水利施設 | ①被災状況の把握・復旧 | 状況調査  応急対策  復旧工事  測量設計  | | | | 着手済みへの変更 |
| | ②国・県の支援メニューの活用支援（団体営事業等） | 状況調査  国・県申請支援  | | | | |
| 9-2林道等 | ①被災状況の把握・復旧 | 状況調査  応急対策・復旧工事  | | | | 復旧工事対応への変更 |
| 10 文教施設・文化財の復旧等 | | | | | | |
| 10-1市立学校 | ①被災状況の把握・復旧 | 状況調査  復旧工事  応急対策  老朽箇所等の確認、整備方針検討  | | | | 着手済みへの変更 |
| | 10-2文教施設 | ①被災状況の把握・復旧（文化施設・スポーツ施設・社会教育施設） | 状況調査  応急対策  復旧工事  | | | 着手済みへの変更 |
| 10-3文化財 | ②施設の復旧・耐震化支援（社会教育施設〔自治会公民館〕） | 施設の建替え・修繕の支援  | | | | 着手済みへの変更 |
| | ①文化財の被災状況の確認 | 状況調査  | | | | |
| | ②建造物及び重伝建地区へ復旧支援 | 詳細調査・設計  復旧工事  補助金交付  | | | | 土蔵の土壁修復専門業者不足、修復件数増加によるスケジュール変更 |
| 11 市行政施設の復旧等 | ③史跡の復旧 | 詳細調査・安全対策の検討  設計  復旧工事  | | | | |
| | ①本庁舎等の被害状況の把握・復旧 | 状況調査  修繕実施  | | | | 応急対策から修繕対応への変更 |
| 11 市行政施設の復旧等 | ②本庁舎等の耐災害性に関する検証【再掲】 | 調査内容検討  調査  老朽箇所等の対策検討・実施  災害対応拠点としてのあり方検討  | | | | |

復旧・復興ロードマップ〔令和6年9月30日現在〕

変更した箇所は、 及び朱書きで表示



| 対応項目 | 取組み | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | 変更内容 |
|---------------------|---------------------------------------|--|------|---------------------------------|------|----------|
| Ⅲ 地域産業の復興 | | | | | | |
| 12 中小企業者等の復旧・復興支援 | ①被災状況の把握と対応支援 | 状況調査 被災証明書等の発行 各種フンストップ対応 | | 国・県の支援制度継続、新設への対応 | | |
| | ②国・県・市の支援メニューの活用支援 | 制度、相談窓口の周知 市補助金の活用促進 | | 国・県の支援制度継続、新設への対応 | | |
| | ③事業継続計画（BCP）等の策定支援【再掲】 | 周知 | | 申請受付 補助金交付 | | 着手済みへの変更 |
| | ④地域経済活動の活性化支援 | 補助金等周知・申請受付 補助金等交付 消費喚起策の実施 | | 新たな支援策の検討・展開 | | 着手済みへの変更 |
| | ⑤地域産業の迅速な復興支援 | 補助金等周知・申請受付 補助金等交付 | | 新たな支援策の検討・展開 | | 着手済みへの変更 |
| 13 観光関連産業の支援 | ①観光施設や宿泊施設の被災状況・影響の把握 | 状況調査・影響把握 | | | | |
| | ②国・県・市の支援メニューの活用支援 | 制度周知 市補助金の活用促進 | | 国・県の支援制度継続、新設への対応 | | |
| | ③風評被害対策（観光プロモーション等）も含めた観光需要喚起 | 観光需要喚起策の実施 | | 新たな支援策の検討・展開 | | 着手済みへの変更 |
| 14 農林水産業の経営支援 | | | | | | |
| 14-1 農地等の復旧 | ①被災状況の把握・復旧支援 | 状況調査 応急対策 災害査定 測量設計 | | 復旧工事 | | 着手済みへの変更 |
| | ②国・県の支援メニューの活用支援（団体営事業等） | 状況調査 | | 国・県申請支援 | | |
| 14-2 農業施設等の再建と営農支援 | ①被災状況の把握・復旧支援 | 状況調査 | | 復旧支援 | | 着手済みへの変更 |
| | ②国・県の支援メニューの活用支援（農業施設等） | 状況調査 | | 農業施設・機械の復旧支援 | | 着手済みへの変更 |
| | ③営農継続の支援 | 状況調査 | | 制度資金等の活用促進 | | 着手済みへの変更 |
| | ④地域営農の継続・強化 | 状況調査 | | 支援メニュー等の活用促進 | | 着手済みへの変更 |
| 14-3 漁船・漁具等の復旧と操業支援 | ①被災状況の把握・復旧支援 | 状況調査 | | 復旧支援 | | 着手済みへの変更 |
| Ⅳ 災害への備え | | | | | | |
| 15 防災・減災に対する計画等の見直し | ①地域防災計画、受援計画、業務継続計画等の検証・見直し | 検証・見直し ※国・県の計画変更を踏まえて随時実施 | | | | |
| | ②避難所運営・備蓄物資の検証・見直し | 手順、体制等の検証・見直し 備蓄物資の検証・見直し | | 随時検証・見直し | | 着手済みへの変更 |
| | ③応援協定等の拡充・見直し | 拡充・見直し | | | | |
| 16 地域防災力の強化 | ①市民防災意識の向上 | 出前講座等による防災意識の普及啓発 総合防災訓練の実施、自主防災訓練の実施支援 | | | | |
| | ②市HP（防災サイト）での情報発信 | HPリニューアル | | 災害に備える防災情報発信 | | 着手済みへの変更 |
| | ③自主防災組織の育成 | 自主防災組織の活動支援 地区防災計画の策定支援 | | | | |
| | ④防災士の育成・連携 | スキルアップ研修、訓練での防災啓発活動 防災士資格取得支援、連携強化 | | | | |
| 17 地域コミュニティの維持・再生 | ①地域による復旧活動への支援 | 支援方法の検討 | | 支援の実施 | | |
| | ②地域コミュニティの維持・再生への支援 | | | 地域活動の効率化と住民の参画拡大への支援 | | |
| 18 住宅の復旧 | ④住宅耐震化支援の推進（S56.5以前着工の戸建木造住宅の耐震化）【再掲】 | | | 申請受付（1-④と同様） 支援金支給（1-④と同様） | | 申請期間等延長 |
| 19 被災者の生活支援 | ①災害時に備えた外国人相談体制の充実 | | | 災害時外国人支援ボランティアの育成 | | |
| 20 災害廃棄物処理支援 | ①災害時の廃棄物処理体制の充実 | 災害協定の拡充・見直し 仮置場候補地リストの作成 | | | | |
| 21 土木施設の復旧等 | | | | | | |
| 21-1 道路 | ①橋りょう耐震化の促進 | | | 計画的な橋りょう耐震化の実施 | | |
| 21-2 河川、砂防 | ②急傾斜地崩壊対策等の推進 | | | 計画的な急傾斜地崩壊対策の実施 | | |
| 22 上下水道施設の復旧等 | | | | | | |
| 22-1 上水道 | ①上水道施設の耐震化の推進 | | | 計画的な上水道施設耐震化の実施 | | |
| 22-2 下水道 | ②下水道施設の耐震化の推進【再掲】 | | | 下水道施設の改築に合わせた耐震化 | | |
| 23 文教施設・文化財の復旧等 | | | | | | |
| 23-1 市立学校 | ①被災状況の把握・復旧（老朽箇所対応）【再掲】 | | | 老朽箇所等の確認、整備方針検討 | | 着手済みへの変更 |
| 23-2 文化財 | ①史跡の復旧【再掲】 | | | 詳細調査・安全対策の検討 設計 復旧工事 | | |
| 24 市行政施設の復旧等 | ①本庁舎等の耐災害性に関する検証 | 調査内容検討 調査 | | 老朽箇所等の対策検討・実施 災害対応拠点としての利方検討 | | |
| 25 中小企業者等の復旧・復興支援 | ①事業継続計画（BCP）等の策定支援 | 周知 | | 申請受付 補助金交付 | | 着手済みへの変更 |

復旧・復興ロードマップ 公共インフラ(道路、下水道、用排水路等)

| 取組み | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 |
|-------------------------|--------------|---|---|---|
| 被災した 道路 の早期復旧 | 応急対策 災害査定 | 仮復旧 復旧工事 <small>〔道路のみ被災した箇所を着手〕</small> | 復旧工事 <small>〔下水道復旧を要する箇所を着手〕</small> | 復旧工事 <small>〔調整に時間を要する箇所を着手〕</small> |
| 被災した 下水道施設 の早期復旧 | 応急対策 災害査定 | 復旧工事 <small>〔工事可能箇所から随時着手〕</small> | 復旧工事 <small>〔工事可能箇所から随時着手〕</small> | 復旧工事 <small>〔工事可能箇所から随時着手〕</small> |
| 被災した 用排水路等 の早期復旧 | 応急対策 災害査定 | 仮復旧 復旧工事 <small>〔工事可能箇所から随時着手〕</small> | 復旧工事 <small>〔工事可能箇所から随時着手〕</small> | 復旧工事 <small>〔工事可能箇所から随時着手〕</small> |
| 公共インフラの 液状化対策 | 被害状況把握 | 対策方針・工法等の検討 | 地盤条件や地域特性を踏まえ、適合性を確認、合意できたものから順次実施 | |